

RESOLUCION del Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de Lekunberri, por la que se aprueba la LIQUIDACION DEFINITIVA de las obras y servicios realizados en el expediente de emergencia “Reposicion de la bomba del pozo de apoyo a la ETAP del Consorcio Ercilla “promovidas por el Ayuntamiento de Lekunberri, por un importe total de 124.690,41 euros sin incluir IVA.

D. Gorka Azpiroz Razquin, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Lekunberri, ha dictado en el día de la fecha la siguiente RESOLUCION:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. – En virtud de la Resolucion de Alcaldía 2022/54 de fecha 26 de julio de 2022, se aprobó la Liquidación provisional de las actuaciones a realizar en el expediente de emergencia y específicamente, se acordó la contratación de las obras y servicios con las empresas que se señalan en el Anexo I de la citada resolución.

Dichas actuaciones se aprueban en el marco del expediente de emergencia derivado de la rotura de la bomba de apoyo al suministro de abastecimiento situada en un sondeo junto a la ETAP del Ercilla, que se suministra de manera general de la captación de agua del manantial de Aitzarreta, situado a unos 1,5km de la ETAP.

Segundo. – La situación de emergencia fue puesta de manifiesto en el Informe técnico de **INGENIERIA EUNATE S.L** en la que se estimaba que ante dicha circunstancia excepcional, era necesario de actuar de forma inmediata por existir un riesgo inminente de insuficiencia del suministro, ya que el funcionamiento del sistema podía fallar tanto por insuficiencia del caudal de agua aportada por el manantial como por las limitaciones de la conducción entre el manantial y la ETAP debido a su antigüedad, así como por la falta de una coordinación adecuada (telegestión) entre las diferentes partes del sistema de agua en alta del Ercilla.

Tercero. – En virtud de la **Resolucion 165 E/2022** de 17 de agosto del Director General de Administración Local y Despoblación, se calificó de EMERGENCIA y se incluyó provisionalmente en el Plan de Inversiones Locales la inversión denominada “Reposicion de la bomba del pozo de apoyo a la ETAP del Consorcio Ercilla” del Ayuntamiento de Lekunberri, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Foral 8/2022 de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales.



Cuarto. – Ejecutadas con carácter urgente la totalidad de las obras y servicios contratados con las empresas que se relacionan en el Anexo, una vez realizada la certificación final de las obras ejecutadas, procede acordar la LIQUIDACIÓN DEFINITIVA de las obras y servicios realizados en el expediente de emergencia por rotura de la bomba de apoyo al suministro de abastecimiento de la ETAP.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. - Por **Resolucion 165 E/2022** de 17 de agosto del Director General de Administración Local y Despoblación, se calificó de EMERGENCIA y se incluyó provisionalmente en el Plan de Inversiones Locales la inversión denominada “Reposicion de la bomba del pozo de apoyo a la ETAP del Consorcio Ercilla” del Ayuntamiento de Lekunberri, de conformidad con el procedimiento previsto en la Ley Foral 8/2022 de 22 de marzo, reguladora del Plan de Inversiones Locales.

Segundo. – Resulta de aplicación al presente supuesto el art. 140.1 de la LF 2/2018 de 13 de abril, de Contratos Públicos de Navarra.

1. Cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la seguridad pública, el expediente de contratación se ajustará a la siguiente tramitación excepcional:

a) El órgano de contratación competente, sin obligación de tramitar expediente administrativo, podrá ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido, satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en esta ley foral, incluso el de la existencia de crédito suficiente.

b) Ejecutadas las actuaciones objeto de este régimen excepcional, el órgano de contratación procederá a la aprobación de las mismas y del gasto correspondiente, previa justificación técnica y jurídica de su carácter de emergencia y fiscalización de la Intervención. Los contratos que se hayan celebrado siguiendo el expediente de emergencia se publicarán en el Portal de Contratación de Navarra, en todo caso.

En si virtud, de conformidad con las competencias que me confiere la v vigente legislación;

HE RESUELTO

PRIMERO. - Aprobar la LIQUIDACIÓN DEFINITIVA de las obras y servicios realizados en el expediente de emergencia por rotura de la bomba de apoyo al suministro de abastecimiento de la ETAP ejecutadas por las empresas que se relacionan a continuación con indicación de los trabajos realizados:



ANEXO

LIQUIDACION DEFINITIVA DE LAS OBRAS Y SERVICIOS REALIZADOS EN EL EXPEDIENTE DE EMERGENCIA POR ROTURA DE LA BOMBA DE APOYO AL SUMINISTRO DE ABASTECIMIENTO DE LA ETAP				
CIF	TITULAR	TRABAJOS REALIZADOS	Nº FACTURA	IMPORTE
B31918022	BELOSNEKI S.L.	Cisterna aporte agua situación riesgo hasta instalación bomba provisional 9,2Kw sondeo	32/22	720,00 €
B31926140	ELECTRICIDAD KESMA S.L.	Suministro bomba provisional canal, cable elect. y apoyo instalación Alquiler bomba provisional canal (74 días)	2022/04/156 2022/04/262	2.225,88 €
B31566102	EUNATE CIA. DE INGENIERÍA SL	Sectorización nocturna y búsqueda fugas en red baja Lekunberri equilibrar sistema Asistencia Técnica Dirección Obra de los trabajos de emergencia	22-016,22-026	12.750,00 €
A48581904	HIDROAMBIENTE, S.A.U	Reprogramación ETAP control contador entrada aéreo PEØ90mm + PEØ110mm	10.2022.141	1.433,71 €
A31118441	IRUÑEKO MANKOMUNITATEA	Agua para cisterna para situación riesgo hasta instalación bomba provisional 9,2Kw sondeo	VC2022000019	72,84 €
B31465073	LABORATORIOS DE ENSAYOS NAVARRA SL	Refuerzo intensivo control calidad agua en emergencia bomba-suministro sin ETAP en LEK Refuerzo seguimiento control calidad agua en emergencia bomba-suministro sin ETAP en LEK	2022.A.770 2022.A.980 - 2022.A.1382	6.550,00 €
A31558927	LAKITA SA	Obra civil bomba provisional en registro canal+ conexión PEØ90mm a ETAP Obra civil reparación fugas conducción Iribas y conducción Alli Obra civil conexión PEØ110mm caseta Iribas a ETAP. Conex tub Alli a Tub Iribas Obra civil trabajos varios ETAP (contadores en aéreo PEØ90, PEØ110, etc.) Obra civil compuerta madera manantial y aéreo PE90mm a cabecera canal Obra civil y colocación bomba provisional 9,2Kw en sondeo Apoyo y asesoramiento obra civil trabajos colocación bomba definitiva 92kw sondeo Obra civil reparación 4 fugas en red general red baja Lekunberri Desmontaje jaula registros y devolución bomba provisional canal Reubicación carrete antiretorno fabricado ETAP entrada bombeo tras periodo prueba inicial	3687,3703,374 2	29.834,41 €
A31215452	MONTAJES ELÉCTRICOS NOI SAL	Inspección y detección avería bomba en sondeo apoyo ETAP Conexión eléctrica CT y programación bomba provisional en registro canal Programación/sistema seguridad arranque/parada bombeo San Miguel (Arruiz) Trabajos varios en reparación fallo bombeo a Iribas Extracción bomba 92Kw averiada en sondeo e infome viabilidad reparación bomba Suministro, reparación y reposición tubo impulsión, juntas, aplique montaje, etc. Suministro, introducción, conexión elec. CT/programación bomba provisional 9,2Kw sondeo Suministro, conexión elec. CT/programación variador control bomba 92 Kw sondeo	226,227,274,33 9 359,388,389,39 0/22,	66.186,25 €



		Fabricación nueva tapa metálica sondeo con aplique montaje, conexiones, pasos, etc.		
		Válvula retención DN50 reparación fallo Bombeo Iribas-Alli Contador Woltman y emisor (contadores en aéreo PEØ90, PEØ110, etc.) Tobera Ventosa Ventex (reparación ventosa con fuga en impulsión San Miguel (Arruitz) Piecerío para bomba provisional provisional 9,2Kw en sondeo, reparación bomb. Iribas-Alli Piecerío para conexión desde nueva tapa metálica sondeo a DN200 existente	221542,221571 ,222677 222678,222679	1.929,33 €
B31744469	URKOITIK SL			
		Fabricación carrete antiretorno y modificaciones varias en tub. ETAP entrada bombeo	A-276	697,99 €
B31722093	TABAR SLU			
		Reconexión telegestión sistema base ETAP, dep Lekun + Dep P.I. Lekun Programación/sistema arranque/parada s/niveles ETAP bombeo San Miguel (Arruitz) Reposición PC y sinoptico sistema base para gestión/seguimiento información	019/22- 020/22 2022	2.290,00 €
F71358402	DATEANDO SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA			
		BASE IMPONIBLE €		124.690,41
		IVA €		26.184,99
		TOTAL CON IVA €		150.875,40

