

ANEJO Nº 9: PLAN DE OBRA

	MES 1	MES 2	MES 3	Importes EM
RED DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO				
Excavación zanja	■			2.152,34
Rellenos zahorra artificial	■			11.982,70
Tuberías PVC	■			3.097,53
Pozos Registro	■			5.720,49
Tubería FD	■			7.152,54
Nudos y arquetas	■			3.071,67
Acometidas domiciliarias	■			9.188,19
Conexiones y Varios	■	■		7.943,88
Suma ...				50.309,34
Gestión de Residuos	■	■		958,26
Seguridad y Salud	■	■		1.125,00
TOTAL ABTO + SNTD				52.392,60
COLECTORES DE PLUVIALES				
Excavación zanja	■			1.390,45
Relleno zahorra artificial	■			7.750,39
Tuberías PVC	■			4.146,48
Pozos Registro	■			6.356,10
Bajantes y Sumideros	■	■		9.720,17
Conexiones y Varios	■	■		1.635,74
Suma ...				30.999,33
Gestión de Residuos	■	■		958,26
Seguridad y Salud	■	■		1.125,00
TOTAL PLUVIALES				33.082,59
CANALIZACIONES				
Canalizaciones eléctricas		■		7.508,91
Canalizaciones Telefónicas		■		10.337,87
Canalizaciones Telecomunicación			■	7.955,90
Canalizaciones Alumbrado Público			■	7.124,37
TOTAL CANALIZACIONES				32.927,05
PAVIMENTACIÓN				
Demolición pavimento		■		5.787,11
Excavación en caja y saneo		■		3.522,46
Base zahorra artificial		■		13.733,89
Bordillos y Rigolas		■		8.441,63
Pavimento hormigón			■	21.198,90
Pavimento adoquín			■	17.100,04
Pavimento asfáltico			■	28.417,92
Varios			■	5.355,94
Suma				103.557,89
Gestión de Residuos		■	■	1.928,38
Seguridad y Salud		■	■	2.250,00
TOTAL PAVIMENTACIÓN				107.736,27
MENSUALIDADES EJ. MAT.	68.064,08	69.792,86	88.281,58	
TOTAL EJEC. MATERIAL				226.138,51