

CENTRO NACIONAL DE INDUSTRIALIZACIÓN Y ROBÓTICA DE LA CONSTRUCCIÓN

Id	Nombre de tarea	Duración	Comentarios
1	DERBIOS Y ACTUACIONES PREVIAS	31 días	Jun 01/01/24
2	DEMOLICIÓN COMPLETA EDIFICIO	4 días	Jun 01/01/24
3	DEMOLICIÓN COMPLETA CUBIERTA FIBROCEMENTO	6 días	mar 09/01/24
4	DEMOLICIÓN COMPLETA DE CUBIERTA DE TEJA	9 días	mié 17/01/24
5	DEMOLICIÓN SOLERAS	5 días	mar 06/02/24
6	RETRADA CARPINTERIAS VIDRIO	5 días	mar 30/01/24
7	MOVIMIENTO DE TIERRAS	21 días	mar 13/02/24
8	EXCAVACIÓN VACIADO	10 días	mar 13/02/24
9	EXCAVACIÓN POZOS	6 días	mar 06/03/24
10	CIMENTACIONES Y CONTENCIONES	15 días	jue 07/03/24
11	MUROS	15 días	jue 07/03/24
12	HORMIGÓN LIMPIEZA	10 días	jue 07/03/24
13	ZAPATAS	10 días	jue 07/03/24
14	ESTRUCTURA	108 días	mar 27/02/24
15	ESTRUCTURA HORMIGON	34 días	mar 27/02/24
16	LOSA SÓTANO	7 días	mar 27/02/24
17	LOSA PLANTA BAJA	12 días	jue 28/03/24
18	ESTRUCTURA METÁLICA	84 días	Jun 18/03/24
19	PILARES SOTANO	3 días	Jun 18/03/24
20	PILARES PLANTA BAJA	6 días	Jun 03/06/24
21	VIGAS TECHO PLANTA BAJA	11 días	Jun 01/04/24
22	PILARES PLANTA PRIMERA	6 días	mié 26/06/24
23	VIGAS TECHO PLANTA PRIMERA	5 días	mié 03/07/24
24	ESTRUTURA CUBIERTA	14 días	Jun 15/04/24
25	ESTRUCTURA MADERA	91 días	jue 21/03/24
26	FORJADO TECHO PLANTA SOTANO	6 días	jue 21/03/24
27	FORJADO TECHO PLANTA BAJA	8 días	dom 16/06/24
28	FORJADO TECHO PLANTA PRIMERA	6 días	vie 12/07/24
29	VIGAS TECHO PLANTA PRIMERA	6 días	jue 04/07/24
30	PILARES PLANTA BAJA	6 días	Jun 03/06/24
31	MUROS PLANTA BAJA	3 días	jue 06/06/24
32	MUROS PLANTA PRIMERA	3 días	mié 26/06/24
33	MUROS PLANTA SEGUNDA	0 días	vie 19/07/24
34	HITO FIN ESTRUCTURA	0 días	mié 26/07/24
35	CUBIERTA	14 días	jue 25/07/24
36	CUBIERTA SADIWICH MINIONDA	14 días	jue 25/07/24
37	FACHADAS	19 días	vie 09/08/24
38	CHAPA MINIONDA INTERIOR FACHADA	7 días	Jun 12/08/24
39	ASLAMIENTO	10 días	vie 09/08/24
40	CHAPA MINIONDA FACHADA	15 días	jue 15/08/24
41	ALBAÑILERIA	108 días	mié 26/06/24
42	NAVE DOCENCIA PB	9 días	mié 26/06/24
43	NAVE DOCENCIA P1	8 días	Jun 22/07/24
44	NAVE DOCENCIA P2	8 días	Jun 29/07/24
45	NAVE TALLER PB	14 días	mar 01/10/24
46	NAVE TALLER P1	12 días	Jun 27/10/24
47	NAVE TALLER P2	12 días	mié 06/11/24
48	REVESTIMIENTOS	106 días?	mié 03/07/24
49	PAVIMIENTOS NAVE DOCENCIA	48 días?	mié 03/07/24
50	RECRECIDO	6 días	mié 03/07/24
51	HORMIGÓN PULIDO	3 días	jue 11/07/24
52	PAVIMENTO DE LINOLEO	6 días	vie 30/08/24
53	PELDAÑO DE MADERA	5 días	vie 30/08/24
54	PAVIMIENTOS NAVE TALLER	26 días	Jun 21/10/24
55	RECRECIDO	9 días	Jun 21/10/24
56	HORMIGÓN PULIDO	4 días	vie 01/11/24
57	PAVIMENTO DE LINOLEO	14 días	mié 06/11/24
58	HITO FIN ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS	0 días	mar 26/11/24
59	REVESTIMIENTOS INTERIORES NAVE DOCENCIA	7 días	Jun 09/09/24
60	ALICATADO PORCELANICO	3 días	Jun 09/09/24
61	REVESTIMIENTOS MADERA	7 días	Jun 09/09/24
62	REVESTIMIENTOS INTERIORES TALLER	10 días	mié 06/11/24
63	REVESTIMIENTOS MADERA	10 días	mié 06/11/24
64	TECHOS NAVE DOCENCIA	46 días	mar 16/07/24
65	FALSO TECHO CONTINUO PVL 15 MM	5 días	mar 16/07/24
66	FALSO TECHO INCLINADO PVL15 MM.	6 días	sáb 07/09/24
67	TECHO DE MADERA ALERCE	5 días	sáb 07/09/24
68	ASLAMIENTOS	61 días?	Jun 01/01/24
69	ASLAMIENTOS	3 días?	mié 20/03/24
70	CARPINTERIA INTERIOR	93 días	jue 08/08/24
71	NAVE DOCENCIA	34 días	jue 08/08/24
72	PUERTAS MADERA	8 días	jue 08/08/24
73	CABINAS ASEOS	8 días	jue 12/09/24
74	PUERTAS METALICAS	8 días	jue 08/08/24
75	NAVE TALLER	18 días	mié 20/11/24
76	MURO CORTINA MADERA-VIDRIOVIDRIO	18 días	mié 20/11/24
77	CARPINTERIA EXTERIOR	12 días	mié 14/08/24
78	MADERA	12 días	mié 14/08/24
79	ALUMINIO	12 días	mié 14/08/24
80	METALICA	12 días	mié 14/08/24
81	METALISTERIA	93 días	Jun 29/07/24
82	METALISTERIA CUBIERTA	12 días	Jun 29/07/24
83	METALISTERIA FACHADAS	15 días	Jun 19/08/24
84	HITO FIN ENVOLVENTE	0 días	sáb 07/09/24
85	METALISTERIA INTERIOR	85 días	jue 08/08/24
86	NAVE DOCENCIA	7 días	jue 08/08/24
87	NAVE TALLER	8 días	vie 22/11/24
88	VIDRIOS	1 día	jue 13/09/24
89	ESPEJOS	1 día	jue 13/09/24
90	PINTURA	94 días	jue 08/08/24
91	NAVE DOCENCIA	34 días	jue 08/08/24
92	PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTOS	8 días	jue 08/08/24
93	PINTURA PLÁSTICA TECHOS	6 días	Jun 16/09/24
94	NAVE TALLER	15 días	mar 26/11/24
95	PINTURA PLASTICA SOBRE PARAMENTOS	15 días	mar 26/11/24
96	INSTALACION DE CLIMATIZACION, VENTILACION Y ACS	90 días	mié 26/06/24
97	NAVE DOCENCIA	20 días	mié 26/06/24
98	NAVE TALLER	20 días	mar 01/10/24
99	INSTALACION DE ELECTRICA	137 días	mié 26/06/24
100	NAVE DOCENCIA	20 días	mié 26/06/24
101	NAVE TALLER	20 días	mar 01/10/24
102	ILUMINACIÓN NAVE DOCENCIA	7 días	vie 20/09/24
103	ILUMINACIÓN NAVE TALLER	12 días	mar 17/12/24
104	HITO FIN INSTALACIONES Y ACABADOS	0 días	jue 02/01/25
105	INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	80 días	mié 26/06/24
106	NAVE DOCENCIA	10 días	mié 26/06/24
107	NAVE TALLER	10 días	mar 01/10/24
108	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO	90 días	mié 26/06/24
109	SANEAMIENTO NAVE DOCENCIA	20 días	mié 26/06/24
110	SANEAMIENTO NAVE TALLER	20 días	mar 01/10/24
111	FONTANERIA NAVE DOCENCIA	20 días	mié 26/06/24
112	FONTANERIA NAVE TALLER	20 días	mar 01/10/24
113	APARATOS SANITARIOS	6 días	jue 12/09/24
114	TRANSPORTE	109 días	mar 20/08/24
115	ASCENSOR	10 días	mar 20/08/24
116	MONTACARGAS	12 días	mar 17/12/24
117	PUENTE GRÚA	23 días	mar 17/12/24
118	HITO FIN PUENTE GRÚA	0 días	vie 17/01/25
119	URBANIZACION	130 días	mar 20/08/24
120	URBANIZACIÓN ACCESO NAVE DOCENTE	7 días	mar 20/08/24
121	SOLERA CEPILLADA-ENCACHADO PIEDRA	15 días	Jun 06/01/25
122	PAV.TERRAZO RELIEVE PULIDO	10 días	Jun 27/01/25
123	JARDINERÍA	10 días	Jun 03/02/25
124	HITO FIN OBRA	0 días	sáb 02/03/24
125	CONTROL DE CALIDAD	297 días	Jun 01/01/24
126	SEGURIDAD Y SALUD	297 días	Jun 01/01/24
127	GESTIÓN DE RESIDUOS	297 días	Jun 01/01/24

