



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



SELLO
Registrado el 07/05/2024 a las 16:26
Nº de entrada 1037 / 2024

REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES DE MAYO DE 2023 EN BERA

Medición

Nº	Cod.	Ud	Descripción				Medición		
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: OBRA NO EJECUTADA									
Subcapítulo 1.1: 16_17. Iasola									
1.1.1	NZ1IF...	M	Metro lineal de repaso de pista ya existente en terrenos de tránsito, mediante retroexcavadora provista de cazos de excavación, con el fin de recuperar una anchura útil de 3,5 m, rellenando con el material existente en la pista, los regueros y socavones, procediendo al saneamiento de los blandones existentes. Se incluye dar al trazado de la rasante una pendiente del 1,5 - 3 % a favor del terraplén así como la excavación de drenajes superficiales dispuestos con un ángulo de 30% respecto del eje de la vía y con un calado no menor de 20 cm para la correcta evacuación del agua de la pista. Incluyendo compactación sin riego en terrenos sin clasificar, mediante la utilización de un compactador vibro a densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Iasola, tramo 1			1	260,000			260,000		
Iasola, tramo 2			1	110,000			110,000		
							370,000	370,000	
Total m								370,000	
1.1.2	NZ1IF...	M³	Construcción de capa de rodadura o firme con zahorra artificial ZA(40), incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado. También incluye el material, su transporte y riego hasta una distancia máxima de 25km.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Iasola, tramo 1			1	260,000	3,000	0,120	93,600		
							93,600	93,600	
Total m³								93,600	
1.1.3	NZ1IF...	M³	Construcción de capa de rodadura o base con zahorra natural disponible en acopio en Ibardin, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado. También incluye carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima de riego de 10km. Caminos de hasta 5 metros de anchura y espesor menor o igual a 30 cm.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Iasola, tramo 2			1	110,000	3,000	0,150	49,500		
							49,500	49,500	
Total m³								49,500	
Subcapítulo 1.2: 18. Larun									
1.2.1	NZ1IF...	M	Metro lineal de repaso de pista ya existente en terrenos de tránsito, mediante retroexcavadora provista de cazos de excavación, con el fin de recuperar una anchura útil de 3,5 m, rellenando con el material existente en la pista, los regueros y socavones, procediendo al saneamiento de los blandones existentes. Se incluye dar al trazado de la rasante una pendiente del 1,5 - 3 % a favor del terraplén así como la excavación de drenajes superficiales dispuestos con un ángulo de 30% respecto del eje de la vía y con un calado no menor de 20 cm para la correcta evacuación del agua de la pista. Incluyendo compactación sin riego en terrenos sin clasificar, mediante la utilización de un compactador vibro a densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal	
Larun 1			1	150,000			150,000		
Larun 2			1	110,000			110,000		
Larun 3			1	50,000			50,000		
Larun 4			1	20,000			20,000		
Larun 5			1	65,000			65,000		
Larun 6			1	535,000			535,000		
Larun 7			1	42,000			42,000		
Larun 8			1	160,000			160,000		
Larun 9			1	1.150,000			1.150,000		
Larun 10			1	55,000			55,000		
Larun 11			1	120,000			120,000		
							2.457,000	2.457,000	
Total m								2.457,000	
1.2.2	NZ1IF...	M³	Construcción de capa de rodadura o base con zahorra natural disponible en acopio en Ibardin, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado. También incluye carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima de riego de 10km. Caminos de hasta 5 metros de anchura y espesor menor o igual a 30 cm.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	%	Parcial	Subtotal



BERA

Código Seguro de Verificación: 3AAA AALY F3QX CQRN TZD4

23OPT_presupuesto_reparación_inundaciones_mayo23_Larun_Iasola_BERA



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)

REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES DE MAYO DE 2023 EN BERA

Medición

Nº	Cod.	Ud	Descripción				Medición
	Larun 1	1	150,000	3,500	0,150	100,000	78,750
	Larun 2	1	110,000	3,500	0,150	100,000	57,750
	Larun 3	1	50,000	3,500	0,150	100,000	26,250
	Larun 4	1	20,000	3,500	0,150	100,000	10,500
	Larun 5	1	65,000	3,500	0,150	100,000	34,125
	Larun 6 (aportación intermitente)	1	535,000	3,500	0,150	60,000	168,525
	Larun 7	1	42,000	3,500	0,150	100,000	22,050
	Larun 8 (aportación intermitente)	1	160,000	3,500	0,150	50,000	42,000
	Larun 9 (aportación intermitente)	1	1.150,000	3,500	0,150	50,000	301,875
	Larun 10	1	55,000	3,500	0,150	100,000	28,875
	Larun 11	1	120,000	3,500	0,150	100,000	63,000
							833,700
							833,700
Total m³							833,700

Subcapítulo 1.3: Otros conceptos

1.3.1	Palzport	Ud	Partida alzada en concepto de portes de maquinaria y equipos entre tajos	
Total ud				1,000



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



SELLO
Registrado el 07/05/2024 a las 16:26
Nº de entrada 1037 / 2024



BERA

Código Seguro de Verificación: 3AAA AALY F3QX CQRN TZD4

23OPT_presupuesto_reparación_inundaciones_mayo23_Larun_Iasola_BERA

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.bera.eus/>



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



SELO
Registrado el 07/05/2024 a las 16:26
Nº de entrada 1037 / 2024

Cuadro de Precios Nº 2

ADVERTENCIA: los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Nº	DESIGNACION	IMPORTE	
		PARCIAL (Euros)	TOTAL (Euros)
NZ11...	m³ de Construcción de capa de rodadura o base con zahorra natural disponible en acopio en Ibardin, incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 95% del Ensayo Proctor Modificado. También incluye carga, transporte y descarga del material, con distancia máxima de riego de 10km. Caminos de hasta 5 metros de anchura y espesor menor o igual a 30 cm. Maquinaria Materiales Resto de Obra Medios auxiliares	4,110 28,710 0,740 0,840	34,400
NZ11...	m³ de Construcción de capa de rodadura o firme con zahorra artificial ZA(40), incluyendo mezcla, extendido, perfilado, riego a humedad óptima y compactación de las capas hasta una densidad del 98% del Ensayo Proctor Modificado. También incluye el material, su transporte y riego hasta una distancia máxima de 25km. Maquinaria Materiales Resto de Obra Medios auxiliares	3,360 40,700 0,740 1,120	45,920
NZ11...	m de Metro lineal de repaso de pista ya existente en terrenos de tránsito, mediante retroexcavadora provista de cazos de excavación, con el fin de recuperar una anchura útil de 3,5 m, rellenando con el material existente en la pista, los regueros y socavones, procediendo al saneamiento de los blandones existentes. Se incluye dar al trazado de la rasante una pendiente del 1,5 - 3 % a favor del terraplén así como la excavación de drenajes superficiales dispuestos con un ángulo de 30% respecto del eje de la vía y con un calado no menor de 20 cm para la correcta evacuación del agua de la pista. Incluyendo compactación sin riego en terrenos sin clasificar, mediante la utilización de un compactador vibro a densidad exigida del 100% del Ensayo Proctor Normal. Maquinaria Medios auxiliares	3,170 0,080	3,250
Palzp...	ud de Partida alzada en concepto de portes de maquinaria y equipos entre tajos Sin descomposición	508,270	508,270
Arre, 7 de mayo de 2024 Ingeniero Técnico Forestal 29031083T ENRIQUE MONTERO (R: B31565377) Enrique Montero Santa Eugenia		Formado digitalmente por 29031083T ENRIQUE MONTERO (R: B31565377) Identificación de documento electrónico 2.5.6 15-Mayo-2024 11:46:45 -10451421007 Firma 491 - Fecha 152 - Fecha 24/05/2024 / Impresión 14 Identificación: 0502-2003-1885 Identificación: ENRIQUE MONTERO SANTA EUGENIA - 29031083T - ENRIQUE MONTERO (R: B31565377) S.A. A 07/05/2024 16:26:26 en BASARTEA SL, s.l. e. Fecha: 2024.05.07 15:46:45 -10451421007	





FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)

REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES DE MAYO DE 2023 EN BERA

Cuadro de Mano de Obra

Total Mano de Obra 0,00



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



SELLO
Registrado el 07/05/2024 a las 16:26
Nº de entrada 1037 / 2024



BERA

Código Seguro de Verificación: 3AAA AALY F3QX CQRN TZD4

23OPT_presupuesto_reparación_inundaciones_mayo23_Larun_Iasola_BERA

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.bera.eus/>



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)

REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES DE MAYO DE 2023 EN BERA

Cuadro de Maquinaria

Num.	Código	Denominación de la Maquinaria	Precio (€)	Horas	Total (€)
1	MA014	Retroexcavadora de ruedas hidráulica 131/160CV	65.000	154,043h	10.012,80
2	MA022	Compactador Vibro 101/130 CV	50.330	57,387h	2.888,29
Total Maquinaria					12.901,09



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



SELLO
Registrado el 07/05/2024 a las 16:26
Nº de entrada 1037 / 2024





FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)

REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES DE MAYO DE 2023 EN BERA

Cuadro de Materiales

Nu...	Código	Denominación del Material	Precio (€)	Cantidad	Total (€)
1	P010302z	Zahorra ZA(40), puesta en obra	18,500	205,920t	3.809,52
2	ZNIbar6	Zahorra natural disponible en Ibardin, solo porte	13,050	1.943,040t	25.356,67
Total Materiales					29.166,19



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



SELO
Registrado el 07/05/2024 a las 16:26
Nº de entrada 1037 / 2024





FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



FIRMADO POR
BASARTEA SL
07/05/2024 (según el firmante)



SELLO
Registrado el 07/05/2024 a las 16:26
Nº de entrada 1037 / 2024

REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES DE MAYO DE 2023 EN BERA

Presupuesto y Medición

Nº	Cód.	ud.	Descripción	Medición	Precio (€)	Importe (€)
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1: OBRA NO EJECUTADA						
Subcapítulo 1.1: 16_17. Iasola						
1.1.1	NZ1IFV...	M	Repaso explanación, terreno de tránsito, con retroexcavadora	370,000	3,25	1.202,50
1.1.2	NZ1IFV...	M³	Construcción de capa de base/rodadura con zahorra artificial	93,600	45,92	4.298,11
1.1.3	NZ1IFV...	M³	Construcción de capa de base-rodadura, ZN, D. riego<=10km	49,500	34,40	1.702,80
Total Subcapítulo 1.1.- 16_17. Iasola:						7.203,41
Subcapítulo 1.2: 18. Larun						
1.2.1	NZ1IFV...	M	Repaso explanación, terreno de tránsito, con retroexcavadora	2.457,000	3,25	7.985,25
1.2.2	NZ1IFV...	M³	Construcción de capa de base-rodadura, ZN, D. riego<=10km	833,700	34,40	28.679,28
Total Subcapítulo 1.2.- 18. Larun:						36.664,53
Subcapítulo 1.3: Otros conceptos						
1.3.1	Palzport	Ud	Partida alzada en concepto de portes de maquinaria y equipos entre tajos	1,000	508,27	508,27
Total Subcapítulo 1.3.- Otros conceptos:						508,27
TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 OBRA NO EJECUTADA :						44.376,21



FIRMADO POR

BASARTEA SL
n el firmante)

07/05/2024 (seg)



FIRMADO POR

BASARTEA SL
n el firmante)

07/05/2024 (según)



FIRMADO POR

BASARTEA SL
n el firmante)

07/05/2024 (segú



SELO

Registrado el 07/05/2024 a las 16:26
Nº de entrada 1037 / 2024

REPARACIÓN DE DAÑOS POR INUNDACIONES DE MAYO DE 2023 EN BERA

Resumen del Presupuesto Global de Licitación

Capítulo	Importe (€)
1 OBRA NO EJECUTADA	
1.1 16_17. Iasola	7.203,41 €
1.2 18. Larun	36.664,53 €
1.3 Otros conceptos	508,27 €
Total 1 OBRA NO EJECUTADA	44.376,21 €
Presupuesto de Ejecución Material	
10% de Gastos Generales	4.437,62 €
6% de Beneficio Industrial	2.662,57 €
Presupuesto de Ejecución por Contrata	
I.V.A.: 21%	10.810,04 €
Presupuesto Global de Licitación	62.286,44 €

Asciende el Presupuesto Global de Licitación a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CUATRO EUROS.

[illegible]

Firmado digitalmente por 290310837 ENRIQUE MONTERO (R:331565377)
Nombre de reconocimiento [CN]:
2.5.4.3.1#leg31015/Mojana-30498/Tomo491
Folio:122/Fecha:24/06/2021/Inscripción:14,
serialNumber:IDCES-290310837,
givenName=ENRIQUE, sn=MONTERO SANTA
EUGENIA, cn=290310837 ENRIQUE MONTERO (R:
331565377), 2.5.4.97=VATES-331565377,
o=BASASITIA SL, c=ES
Fecha: 2024.05.05 14:57:01, c:/3300/



BERA

Código Seguro de Verificación: 3AAA AALY F3QX CQRN TZD4

230PT presupuesto reparación inundaciones mayo23 Larun Iasola BERA

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.bera.eus/>

Pág. 9 de 9