

PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ITINERARIO CICLISTA EN LA AVENIDA MARÍA AZCÁRATE EN BURLADA (NAVARRA).

ANEJO Nº 3: PLAN DE OBRA



V.S. Proyectos Servicios y Urbanismo S.L.
C/ Julián Gayarre nº8 bajo 31005 Pamplona
Tlf: 948 224 776 - 948 220 132
E-mail: vs.pamplona@vsingenieria.com

Abril 2025

Contenido

1. Introducción y objeto	3
2. Fases de obra	3
3. Plan de obra	3

1. Introducción y objeto

Se redacta el presente el Anejo con el objeto de definir los tiempos y secuencia de trabajos a desarrollar para la ejecución de las obras objeto del presente Proyecto.

Las soluciones propuestas al tráfico asociadas a cada una de las fases de obra consideradas se describen en la memoria del presente proyecto en el apartado 6.10 Mantenimiento de tráfico durante las obras.

2. Fases de obra

Las obras objeto del presente proyecto se dividen en 3 fases, además de la fase previa de replanteo e implantación y la fase final de remates.

A continuación, se describen las fases principales de ejecución de las obras:

- **FASE PREVIA:**
Replanteo, desvíos de tráfico, señalización provisional e instalaciones de obra. Duración 1 semana
- **FASE 1: EJECUCIÓN DE CARRIL IZQUIERDO:**
La fase 2 consiste en el fresado parcial del carril izquierdo, que se reconstruirá de acuerdo con la pendiente transversal definitiva de la calzada del 2,5% y la demolición de sumideros y del resto de carril izquierdo. Duración: 5 semanas.
- **FASE 2: EJECUCIÓN DEL CARRIL BICI:**
La fase 3 consiste en la retirada y acopio de bordillo, demolición de la acera y del bordillo que forma los alcorques y la recolocación de los bordillos en su posición definitiva y afirmado del carril bici. Duración: 4 semanas.
- **FASE FINAL:** remates de obra, puesta en servicio, restitución del tráfico. Duración: 1 semana.

3. Plan de obra

De acuerdo con lo expuesto en las fases de obra, la duración total de las obras es de 12 semanas. En el siguiente gráfico se muestra el plan de obra completo por fases.

Fase	Tiempo en semanas											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Previa	Replanteo, desvíos de tráfico, señalización provisional e instalaciones de obra											
1	Recolocación de luminarias											
1	Demolición de bordillo izquierdo y sumideros											
1	Fresado de carril izquierdo											
1	Reposición de sumideros											
1	Ejecución de nueva alineación de bordillo											
2	Pavimentación de carril izquierdo y carril bici											
2	Señalización											
2	Ejecución de zonas marquesinas											
2	Reposición de red de riego y jardinería											
Remates	Remates de obra, puesta en servicio, restitución del tráfico											