

1.- ANTECEDENTES

Se redacta el proyecto de "Instalación de la Iluminación en el Campo de Fútbol Municipal "San Francisco Javier"" del Ayuntamiento de Cortes (Navarra)" a petición del Ayuntamiento de Cortes, con dirección en Plaza Duques de Miranda nº 4, 31530 Cortes (Navarra) y CIF: P-3107700A.

Lo redacta, D^a María Lucía Duro Jiménez, Ingeniera Industrial colegiada nº 3854, en el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

Visado número VD00557-26A con fecha de 11/02/2026.

En dicho proyecto se indica plazo de ejecución de mes y medio.

2.- PLAZO EJECUCION

En el plazo de ejecución indicado en el proyecto (mes y medio) no se ha tenido en cuenta el plazo de entrega de los materiales, solo se incluía el plazo de instalación una vez se tuvieran todos los materiales en la obra.

Debido a la situación geopolítica actual los proveedores no podían asegurar un plazo de entrega de material con tanta antelación. Por ese motivo se decidió no incluir en el plazo del proyecto dicho plazo de entrega.

A fecha de hoy han sido consultados los proveedores. Con el plazo real de entrega de material ya podemos indicar una fecha real de ejecución de la obra.

La fecha sería de seis meses de ejecución desde la adjudicación de la obra.

Tudela, Abril de 2.026



Fdo: María Lucía Duro Jiménez
Ingeniera Industrial
Colegiado nº 3854
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja