

1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS

Las actuaciones ejecutadas son las siguientes:

- Trabajos previos:
Antes de proceder a la construcción de los muros se han retirado los materiales de la excavación.

Los materiales extraídos se depositaron junto al camino y después se acondicionaron.

- Construcción de muro de escollera hormigonada:
En este punto indicado en la memoria del Camino Aritzakungo Bidea1 cerca de Kanteneko Borda, se ha construido un muro de escollera hormigonada de 17,5 ml de longitud media por 3,70 m de altura, 2,00 m de espesor en su base y 1 m de espesor en su coronación.

Un total de 97,13 m³ de muro de escollera



Fotografía tomada durante la ejecución de las obras de muro de escollera
en el camino Aritzakungo Bidea1



Fotografía tomada durante la ejecución de las obras con el de muro de escollera a medias en el camino Aritzakungo Bidea1



Fotografía tomada una vez terminadas las obras de reparación en el camino Aritzakungo Bidea1.

Baztan, a 2 de febrero de 2022

El Ingeniero Técnico Forestal
Colegiado nº 2567

Fdo: Martín Mindeguía Ochandorena

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martín Mindeguía Ochandorena'.