

ANEJO Nº 1 – DOCUMENTO MANCOMUNIDAD COMARCA DE PAMPLONA



V.S. Servicios y Urbanismo S.L

C/ Julián Gayarre nº8 bajo 31005 Pamplona

Tlf: 948 224 776 - 948 220 132

E-mail: vs.pamplona@vsingenieria.com

Marzo 2022

DEFICIENCIAS EN LA URBANIZACIÓN DE BIURRUN-OLCOZ
PROPUESTA DE ACTUACIÓN FINAL

nov - 2021

Abastecimiento	
Biurrun	
B-1	Instalación de válvula de sectorización en ramal. Cruce entre calle San Amrtín y la calle Iparralde.
B-2	Anular en origen la tubería de PE 63 mm en la parcela 584 del polígono 2.
Olcoz	
O-1	Acometidas de abastecimiento a las parcelas de viviendas colectivas sin válvula de seccionamiento: debe instalarse la válvula y construir un registro. Parcela 348 del polígono 3, en la calle San Miguel.

Saneamiento	
Biurrun	
B-3	Modificar tramo de colector de saneamiento de aguas fecales, aproximadamente 70 metros de longitud, en el tramo situado en la entrada de la localidad desde la carretera NA-6015 para asegurar la pendiente continua y suficiente de todo el tramo.
B-4	Modificar tramo de red de saneamiento de aguas fecales, aproximadamente 17 metros de longitud, en el tramo situado en la calle las Huertas frente a las parcelas catastrales 12 del polígono 1 y 585 del polígono 2.
B-5	Modificar tramo de tubería de 250 mm de saneamiento de aguas fecales, aproximadamente 23 metros de longitud, que está a contrapendiente. En la zona situada en la calle San Martín, junto a la parcela catastral 594 del polígono 2.
B-6	Construir registro cabecero en la red de saneamiento de aguas pluviales frente a la parcela 578 del polígono 2, en la calle San Cristóbal.
Olcoz	
O-2	Construir colector de saneamiento de aguas fecales, de aproximadamente 65 metros de longitud, en el tramo superior de la calle San Babil, para recoger las acometidas de las parcelas 349 y 350 del polígono 3
O-3	Modificar tramo de colector de saneamiento de aguas fecales, aproximadamente 38 metros de longitud, en el tramo situado en la calle San Babil frente a las parcelas catastrales 358 y 359 del polígono 3 para asegurar la pendiente continua y suficiente de todo el tramo.
O-4	Modificar tramo de colector de saneamiento de aguas fecales, aproximadamente 32 metros de longitud, en el tramo situado en la calle San Babil frente a las parcelas catastrales 366 y 367 del polígono 3 para asegurar la pendiente continua y suficiente de todo el tramo
O-5	Reconexión de tubería de acometida a tubería del colector mediante pieza ckick, situada en la calle San Babil frene a la parcela 352 del polígono 3.
O-6	Construir registro cabecero en la red de saneamiento de aguas pluviales frente a la parcela 348 del polígono 3, en la calle San Miguel.
O-7	Construir registro cabecero en la red de saneamiento de aguas fecales en el 37 del polígono 3

 Fase 2A se proponía durante el año 2019 . **Realizado en 2020**

 Fase 2B se proponía antes de final de 2020. **Se aplaza a 2022 (solicitud feb-2021)**

 Fase 2 C a realziar antes de mayo de 2021. **Realizado en 2021**

Acometidas de fecales intercoectadas:
prolongar red y reconectar acometidas a red.

O-2

Construir registro cabecero

O-6


O-4 Modificar tramo de colector de aguas
fecales para corregir pendiente.

O-5 Reconexión de acometida mediante click

O-7 Construir registro cabecero

Modificar tramo de colector de aguas
fecales para corregir pendiente.

O-3



FASE 2-B**OLCOZ****SANEAMIENTO**

O-2	Modificación colector zona alta c/San Babil	15.071,12
O-3	Modificación colector zona baja c/San Babil	9.445,19
O-4	Modificación colector zona baja c/San Babil (vertido)	7.835,57

Suma	32.351,88
16% Gastos Generales y Beneficio Industrial	37.528,18
0,975 Coeficiente Baja de subasta	36.589,98
21% IVA	7.683,90
TOTAL OBRA	44.273,87
4,00% Honorarios DO y Coord. SyS (IVA incl)	1.770,95
COSTE TOTAL FASE 2-B	46.044,83