

PLIEGO REGULADOR QUE RIGE EN EL CONTRATO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MODULAR PARA EL GRADO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EN EL RECINTO HOSPITALARIO DE PAMPLONA JUNTO AL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA

1.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras de construcción de un edificio modular para ubicar parte de las estancias necesarias para la implantación del Grado de Medicina de la Universidad Pública de Navarra en el recinto hospitalario de Pamplona, así como la redacción del proyecto, la dirección, coordinación de las obras y el equipamiento específico del edificio.

Dada la singularidad del objeto del contrato, son las empresas especializadas en este tipo de construcción las únicas que pueden determinar la forma y diseño concreto del edificio, así como el sistema de ensamblaje de los distintos módulos, cargas, sobrecargas y el sistema de desmontaje.

Ante la especificidad del objeto de la contratación (construcción de módulos prefabricados con instalaciones complejas y adaptado al Código Técnico de Edificación –CTE-), se realizó una consulta preliminar de mercado, conforme al artículo 48 de la Ley Foral 2/2018 de 13 de abril de Contratos Públicos a la empresa Nuevo Sistema Modular, S.L. La consulta se concretó en:

- la viabilidad del cumplimiento del CTE (normativa de construcción obligatoria) en edificios de estas características de una duración prolongada de uso (mayor de 2 años),
- una orientación económica sobre el coste real de una construcción modular ajustada al cumplimiento del CTE,

Para ello se facilitó un programa de espacios y superficie útil de los mismos, se facilitó un plano de situación de donde se pretendía ubicar el edificio con las instalaciones próximas del recinto, y se indicó que la duración prevista del contrato era de tres cursos universitarios (2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022).

Este contrato de naturaleza administrativa comprende las siguientes actuaciones:

- La **asistencia técnica** para la redacción del proyecto de ejecución, proyecto de actividad, los proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, plan de seguridad y salud, dirección y dirección de ejecución de las obras, así como la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras correspondiente a la construcción de un edificio modular para el Grado de Medicina de la Universidad Pública de Navarra en el recinto hospitalario de Pamplona.
- La **ejecución de las obras de instalación** del edificio modular, que estará condicionada a la aprobación del proyecto por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Se hará entrega del edificio modular en las condiciones idóneas que permitan la apertura de sus instalaciones.
- El **suministro y conexión del equipamiento específico** de la sala de preparación/disección de cadáveres. Una vez finalizada la obra, se deberán instalar los siguientes elementos: 2 mesas de disección de cadáveres, 2 lámparas de cirugía suspendidas del techo sobre las mesas de disección, 1 cámara frigorífica para el depósito de dos cadáveres, 1 carro elevador eléctrico cámaras mortuorias y 1 mesa/pileta de acero inoxidable. Las características técnicas de los productos a suministrar se encuentran recogidas en el pliego de prescripciones técnicas.

Nomenclatura CPV: 45214000-0. Trabajos de construcción de edificios relacionados con la enseñanza y la investigación.

2.- NATURALEZA Y PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

Dado que la naturaleza principal del contrato atendiendo a la prestación de mayor importe económico, se corresponde con el contrato de obras, y siguiendo lo establecido en el artículo 33 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, se estará a lo reflejado en esta disposición para dicho contrato, en cuanto a la aplicación de las normas de publicidad y adjudicación.

Se establece una contratación mixta de obras, servicios y suministro, que comprenda la redacción del proyecto y dirección técnica de las obras, así como la construcción, implantación del edificio y equipamiento específico del mismo.

Navarra Gobierno de Navarra
Departamento de Educación
Hezkuntza / Education
Ezkerria Tekniko Nagusia
Navarra General Technical
Education / Ezkerria Nagusia

3.- ÓRGANO DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD GESTORA DEL CONTRATO

4.- LOTES

La asistencia en la redacción y dirección del proyecto es específica y dependiente del sistema constructivo modular que se oferte, el cual podrá ser variable en función de la empresa que ejecute el contrato. A su vez el edificio se debe adaptar desde su origen al equipamiento específico que se vaya a instalar una vez ejecutada la obra. Por estos motivos, la ejecución de las diferentes fases del contrato no pueden realizarse de manera independiente y es necesaria una correcta coordinación entre ellas para la consecución del fin último de lo contratado.

5.- IMPORTE DEL CONTRATO

Se ofertará un presupuesto total que incluya todos los conceptos objeto del presente contrato, sobre el que se calculará la baja con relación al presupuesto máximo total (331.957,96 IVA incluido).

La baja ofertada se aplicará en la misma proporción a los presupuestos de proyecto, dirección de obra, implantación y suministro de equipamiento.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Los plazos parciales de cada una de las prestaciones serán los señalados a continuación:

6.1 - El plazo para la redacción y entrega del proyecto de ejecución se fija en **25 días naturales**. El plazo comenzará a contar, una vez vencido el plazo de 10 días de suspensión, a partir de la formalización del contrato.

6.2 - El plazo de ejecución para la implantación y puesta en funcionamiento de los módulos se fija en un máximo de 40 días naturales. El plazo comenzará a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de aprobación del proyecto.

6.3 – El plazo para el suministro y colocación del equipamiento específico de la sala de preparación/disección de cadáveres se fija en **7 días naturales desde la instalación del equipo modular**.

El plazo correspondiente a la dirección de la obra se ajustará al plazo real de la ejecución de la obra y terminará con la recepción de ésta.

7.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, no estén incursas en ninguna de las prohibiciones o incompatibilidades para contratar establecidas en el artículo 22 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, ni se hallen en situación de conflicto de intereses. Si se trata de personas jurídicas, su finalidad o actividad deberá tener relación directa con el objeto del contrato, según resulte de sus respectivos Estatutos o reglas fundacionales y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.

Igualmente podrán contratar licitadores que participen conjuntamente en las condiciones que se especifican en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

Las empresas que presenten oferta conjunta de licitación no podrán presentar proposiciones individuales.

8.- SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA

Se justificará la solvencia económica y financiera del licitador para la realización del contrato mediante la presentación de la siguiente documentación:

- **Declaración sobre el volumen de negocios** en el ámbito de actividades objeto del contrato terminadas por la empresa en los últimos **tres ejercicios**. Se deberá declarar en al menos dos ejercicios una cuantía global anual, igual o superior a **331.957,96 euros, IVA incluido (274.345,42 euros, IVA excluido)**

En el caso de participaciones conjuntas la solvencia económica y financiera podrá ser justificada indistintamente por cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente, así como de forma acumulativa entre los integrantes de dicha participación.

9.- SOLVENCIA TÉCNICA PROFESIONAL

Se justificará la solvencia técnica del licitador mediante la presentación de la siguiente documentación:

1. **Relación de las obras** de edificación mediante el montaje in situ de construcciones prefabricadas, ejecutadas en el curso de los **últimos cinco años**, avaladas por **certificados de buena ejecución** (donde conste el importe, el lugar de ejecución de la obra, así como las fechas de replanteo y recepción de la misma), expedidos por el promotor (no serán válidos aquellos referentes a obras en las que el promotor haya sido el propio licitador) con indicación de si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término. El requisito mínimo considerado es la aportación de **al menos un certificado** correspondiente a la ejecución de **una obra de edificación terminada mediante el montaje in situ de construcciones prefabricadas de un importe mínimo de 244.496,74 euros, IVA incluido (202.063,42 euros, IVA excluido).**

En caso de participaciones conjuntas las obras presentadas en esta relación podrán ser, indistintamente, de cualquiera de las empresas que concurren conjuntamente.

Idazkaritza Tekniko Nagusia
Secretaria General Técnica
Arabide Juridikoaren Alala
Sección de Régimen Jurídico

Az. Nazarracko Gubernu
Sabinario de Navarra
A. Ezkutuaren Ezerketa
19/07/19

Maria Teresa Itaglesia
Secretaria General Técnica
Unidad Jurídica Alta
Sección de Documentación

10.1 LUGAR Y PLAZO

La licitación se tramitará exclusivamente de forma electrónica ajustándose a lo previsto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, y en el Decreto Foral 236/2007, de 5 de noviembre, por el que se regula la Junta de Contratación Pública y los Procedimientos y Registros.

Los documentos que conforman la oferta deberán presentarse exclusivamente a través de la plataforma electrónica que estará disponible en el anuncio de licitación del Portal de Contratación de Navarra (https://www.navarra.es/home_es/Servicios/PortalContratacion/).

Así mismo, todas las comunicaciones y resto de actuaciones de trámites que procedan con los interesados, se efectuará a través de la citada Plataforma.

El plazo de presentación de las ofertas se fijará en el anuncio para la licitación contado a partir del día siguiente al de la fecha de publicación en el Portal de Contratación de Navarra, siendo dicho plazo como mínimo de 15 días naturales a partir de la fecha de la citada publicación. El anuncio ofrecerá acceso sin restricción, directo y completo a los Pliegos reguladores de la contratación.

La presentación de las proposiciones presume por parte de la empresa licitadora la aceptación incondicionada sin salvedad o reserva alguna de las cláusulas de este Pliego, así como la declaración responsable de la exactitud de todos los datos presentados y de que reúne todas y cada una de las condiciones exigidas para la contratación objeto del contrato.

Problemas técnicos en la presentación de la oferta

El desconocimiento de la empresa licitadora o cualquiera de los problemas técnicos ajenos a la Plataforma enumerados en el documento "Errores técnicos más frecuentes" no justificarán la extemporaneidad o la presentación de ofertas por otros medios distintos al establecido y conllevarán la exclusión.

En el momento que la empresa licitadora cierre su oferta, se generará el resumen criptográfico de su contenido, quedando como constancia de la oferta. En el caso de que un licitador tenga problemas en la presentación de su oferta en la plataforma, si la huella es remitida al órgano de contratación por correo electrónico a la dirección de contacto establecida en el Portal de Contratación, dentro del plazo de presentación de ofertas, se dispondrá de un plazo de 24 horas, contadas a partir del fin del plazo de presentación de ofertas, para la presentación de la oferta completa.

Sin cumplir tales requisitos no será admitida la solicitud de participación en el caso de que se recibiera fuera del plazo fijado en el anuncio de licitación.

Si al proceder a la apertura de los sobres, se detecta una presentación fuera de plazo sobre la cual se ha recibido una huella, ésta se validará, si la huella coincide, y la fecha de recepción está dentro de las 24 horas extendidas, la oferta se dará por válida y se abrirá.

Si por el contrario la huella no coincide, o bien la oferta se ha recibido fuera del plazo de 24 horas extendidas, la oferta se excluirá, no abriéndose nunca su contenido.

En caso de que la oferta hubiera sido presentada fuera de plazo y la empresa o entidad licitadora adujera la existencia de problemas técnicos en la presentación, se verificará si en el momento de presentación de la oferta existieron problemas de índole técnica en la Plataforma. Solamente en el caso de que hubiera acaecido incidencia técnica en el normal funcionamiento de la Plataforma, la oferta presentada será admitida.

10.2- FORMA Y CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES.

Desde el anuncio de licitación del Portal de Contratación se puede acceder al espacio de la Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra donde la empresa licitadora puede descargar

- Sobre A- Documentación general.
- Sobre B- Propuesta de criterios cualitativos
- Sobre C- Propuesta de criterios cuantificables mediante fórmulas.

Quedarán automáticamente excluidas del procedimiento aquellas propuestas que incluyan en el sobre A o B documentación que, de acuerdo con lo establecido en el pliego, corresponda incluir en el sobre C.

- CONTENIDO DEL SOBRE A: "DOCUMENTACIÓN GENERAL"

1- Declaración Responsable de cumplimiento de las condiciones exigidas para contratar con la Administración conforme al modelo establecido en el Anexo I del presente pliego.

En caso de **participación conjunta** de varias empresas licitadoras, cada una de ellas deberá presentar el documento anteriormente relacionado (**Anexo I**). Asimismo deberán presentar el documento privado (**Anexo II**) previsto en el artículo 13 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, en el que se manifieste la voluntad de concurrencia conjunta, el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes, la identificación de la persona que representa o apodera de forma única con las facultades precisas para ejercer los derechos de todos sus integrantes y para cumplir las obligaciones derivadas del contrato por todos ellos, acumulándose luego a efectos de alcanzar las solvencias exigidas.

La falta de presentación de alguna de estas declaraciones, una vez solicitada la subsanación de su presentación, dará lugar a la inadmisión de licitador que no aporte la misma.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1i) de la Ley Foral de Contratos.

- CONTENIDO DEL SOBRE B, "PROPUESTA CRITERIOS CUALITATIVOS"

La propuesta técnica aportada deberá desarrollar los siguientes aspectos, en el siguiente orden:

1. Propuesta técnica para el desarrollo de los trabajos:

1.1 Una propuesta gráfica de la solución arquitectónica que contendrá como mínimo el plano de situación y propuesta de urbanización de las zonas afectadas por las obras,

plano de superficies (con expresión del uso, superficie de todas las dependencias y ubicación del mobiliario), alzados, secciones generales, y detalles constructivos con indicación de los materiales y calidades propuestas.

Todos los planos deberán estar a una escala normalizada. Se incluirá una tabla de superficies útiles que incluya todos los espacios proyectados.

Para este apartado se admitirán un máximo de 2 páginas a una cara DIN A3.

1.2 Memoria descriptiva materiales y soluciones constructivas propuestas y en la que se incluirá como mínimo los siguientes datos técnicos:

- Elementos de cierre de fachada y de cubierta.
- Carpinterías interiores y exteriores.
- Divisiones interiores.
- Aislamiento térmico: indicando situación, espesor y transmitancia térmica.
- Aislamiento acústico: indicando situación, espesor y atenuación acústica.
- Revestimientos interiores.

Para este apartado se admitirán un máximo de 2 páginas a una cara DIN A4.

1.3 Memoria descriptiva de las instalaciones propuestas y conexiones previstas. Se incluirá como mínimo los siguientes datos técnicos:

- Sistema de climatización. (capacidad, consumos, acometidas ...)
- Instalación eléctrica (capacidad, consumos, acometidas, luminarias ...)
- Instalación de fontanería y saneamiento. (acometidas, sanitarios...)
- Instalación de cableado estructurado.

Para este apartado se admitirán un máximo de 2 páginas a una cara DIN A4.

2. Análisis de la implantación de la obra, medidas de seguridad durante las fases de obra y medidas medioambientales:

- Implantación y medidas de seguridad: Se indicarán los aspectos más relevantes relacionados con la implantación de la obra. Se estudiarán los accesos durante la ejecución de la obra, zona de descarga de materiales, zona de acopios, calidad y mantenimiento del cierre de la obra,

andamiajes, grúas, casetas, etc. Se indicarán las medidas de seguridad previstas para minimizar los riesgos y garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra, tanto para personal de la obra como para el resto de personal, profesorado y alumnado.

- **Medidas medioambientales:** Se indicarán las medidas que se prevean tomar relacionadas con el cuidado del medioambiente.

Para este apartado se admitirá un máximo de 1 página DIN A4 a una cara, y deberá incluir un plano de implantación de obra en formato DIN A3 a una cara.

- CONTENIDO DEL SOBRE C, "PROPUESTA CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE FORMULA"

Contendrá el Anexo III, que, en su caso, recogerá los siguientes documentos:

1. Criterios de carácter social:

1.1. Declaración de la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción para realizar la limpieza de final del interior de la obra, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo III.

1.2. Declaración de la subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción para realizar los trabajos de jardinería de la obra, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo III.

2. Plazo de ejecución de obra:

Plazo de implantación y puesta en funcionamiento de los módulos: El plazo de ejecución de las obras se fija en un máximo de 40 días naturales.

El plazo ofertado se deberá expresar en días, de acuerdo con el modelo incluido en el Anexo III. En caso de no ofertar plazo específico, se entenderá el plazo máximo señalado. No se admitirán propuestas que no cumplan los plazos señalados.

3. Oferta económica:

Contendrá la oferta económica redactada de conformidad con el Anexo IV.

No serán admitidas las proposiciones cuyo importe sea superior al presupuesto aprobado. Se utilizarán como máximo dos decimales.

La proposición deberá estar firmada por el licitador o persona que lo represente. En el caso de licitadores en participación conjunta irá firmada por todos y cada uno de sus componentes o por su representante.

La oferta económica deberá ser adecuada para que el adjudicatario haga frente al coste derivado de la aplicación, como mínimo, del convenio sectorial que corresponda, sin que en ningún caso los precios/hora de los salarios contemplados puedan ser inferiores a los precios/hora, más las mejoras precio/hora del convenio más los costes de Seguridad Social.

Tendrá la consideración de oferta anormalmente baja aquella cuyo valor de baja sea superior a 30 puntos porcentuales.

En el caso de que sea presentada oferta anormalmente baja será de aplicación el artículo 98 de la Ley Foral 2/2008, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

11.- CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

Los criterios para la valoración de las propuestas presentadas serán los siguientes:

1.- Criterios cualitativos: hasta 45 puntos.

1.1 Propuesta técnica para el desarrollo de los trabajos.....0-35

1.1.1. Grado de viabilidad, simplicidad de la propuesta e idónea ubicación aprovechamiento y distribución de los espacios0-10

1.1.2. Ajuste de la propuesta al programa de necesidades.....0-5

1.1.3. Descripción de los materiales y soluciones constructivas.....0-10

1.1.4. Diseño y calidad de las instalaciones propuestas.....0-10

1.2 Análisis de la implantación de la obra y medidas de seguridad durante las fases de obra0-10

1.2.1 Análisis de la implantación y medidas de seguridad0-5

1.2.2. Medidas medioambientales.....0-5

2.- Criterios cuantitativos: hasta 55 puntos.

2.1. Criterios de carácter social..... 0-10

a) Subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción para realizar la limpieza de final del interior de la obra.

Se otorgarán 5 puntos por realizar la limpieza de final del interior de la obra con empresas de inserción o centros especiales de empleo acreditadas.

b) Subcontratación con Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción para realizar trabajos de jardinería de la obra.

Se otorgarán 5 puntos por realizar trabajos de jardinería de la obra con empresas de inserción o centros especiales de empleo acreditadas.

2.2. Plazo máximo de construcción e implantación del edificio ofertado0-20

Reducción en el plazo de ejecución de la obra, siendo el plazo máximo de 40 días.

Se asignará la mayor puntuación a la propuesta que oferte un plazo máximo de construcción e implantación del edificio de 35 días y 0 puntos a las empresas que oferten un plazo máximo de 40 días. Las restantes ofertas se valorarán de forma inversamente proporcional.

Si una empresa oferta un plazo inferior a 35 días se le asignará 20 puntos, debiendo, en todo caso, finalizar la construcción e implantación del edificio en el plazo máximo realmente ofertado.

2.3. Oferta económica (obra).....0-25

La valoración de las ofertas económicas se determinará utilizando como máximo dos decimales y según la siguiente fórmula:

$$Vi = V_{max} - \frac{V_{max} \times (B_{max} - B_i)^2}{(B_{max} - 1/2 B_{min})^2}$$

V_i = Puntuación de la oferta que se valora
 V_{max} =Puntuación máxima de la oferta económica
 B_{max} =Baja máxima en %
 B_{min} = Baja mínima en %
 B_i = Baja de la oferta en %

Si varias proposiciones obtuvieran la misma puntuación, se aplicarán los criterios de desempate establecidos en el artículo 99 de la Ley Foral 2/2008, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

12.- MESA DE CONTRATACIÓN

La Mesa de Contratación estará constituida por los siguientes miembros:

Presidente: El Director del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Suplente: La Jefa de la Sección de Obras.

Vocal 1 - Secretario: Letrado de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación.

Suplente: Letrado de la Secretaría General Técnica del Departamento de Educación.

Vocal 2 - Interventor: El Interventor delegado en el Departamento de Educación.

Suplente: Técnico del Servicio de Intervención General.

Vocal 3: La Jefa de la Sección de Obras.

Suplente: Técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Vocal 4: Técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Suplente: Técnico del Servicio de Infraestructuras Educativas.

Una vez aprobado este expediente de contratación se procederá por el órgano de contratación a la designación e identificación de cada uno de los miembros asignados a la constitución de la Mesa de Contratación.

13.- APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, CALIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

La Mesa de Contratación, en acto privado, calificará previamente la documentación general presentada en tiempo y forma por los licitadores en el Sobre A, con el fin de comprobar que

reúnen las condiciones para ser admitidos. Se concederá un plazo no superior a cinco días naturales para subsanar los defectos o completar la documentación.

Calificada la documentación administrativa la Mesa de contratación, en acto privado, procederá a la apertura del Sobre B, "Propuesta criterios cualitativos", de las empresas y a su valoración conforme a los criterios de adjudicación debidamente ponderados según los criterios que se señalan. Se concederá un plazo no superior a cinco días naturales, desde su requerimiento, en el caso de ser necesarias aclaraciones complementarias.

Efectuada esta valoración, o examinada la admisión de las ofertas, se publicará en el Portal de Contratación de Navarra, con al menos tres días de antelación el lugar, fecha y hora de la apertura de la documentación relativa a los criterios cuantificables mediante fórmula. Esta parte de la oferta debe permanecer secreta hasta el momento señalado en el Portal de Contratación. Una vez realizada la apertura de la documentación contenida en el Sobre C, se hará pública la puntuación obtenida por cada persona licitadora en la valoración de criterios no cuantificables mediante fórmulas, así como la oferta presentada en los criterios cuantificables mediante fórmulas.

14.- APORTACION DE LA DOCUMENTACION PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA POR EL ADJUDICATARIO

En el plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación por parte de la Mesa de Contratación de que el licitador va a ser propuesto como adjudicatario, el licitador presentará la siguiente documentación a través de la plataforma de licitación electrónica, sin perjuicio de la posibilidad de subsanación por 5 días recogida en el artículo 51.2 de la Ley Foral de Contratos:

1. Documento o documentos que acrediten la personalidad del licitador y la representación, en su caso, del firmante de la proposición, consistentes en:

1.1.- Documento Nacional de Identidad (o documento que lo sustituya reglamentariamente) en el caso de personas físicas o empresarios individuales.

1.2.- Si el licitador es persona jurídica, escritura de constitución o de modificación, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación,

En el caso de ofertas presentadas por uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto o por licitadores que participen conjuntamente, cada uno de los integrantes de la agrupación deberá presentar los certificados señalados.

6. Documentos para la justificación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, experiencia y medios conforme a lo establecido en las Cláusulas 8 y 9 del presente Pliego de Condiciones.

7. Si el licitador pretende subcontratar las prestaciones objeto del contrato deberá aportar una:

- a- Relación exhaustiva de los subcontratistas (en la que conste, al menos la empresa suministradora del equipamiento y, en su caso, los Centros Especiales de Empleo o Empresas de Inserción encargados de la limpieza y de los trabajos de jardinería).
- b- Documento original que demuestre la existencia de un compromiso formal con tales empresas especificando la parte del contrato que va a ser objeto de subcontratación con cada empresa.
- c- Declaración responsable de los subcontratistas señalando que está de acuerdo en cumplir las condiciones del contrato y que no concurre en ninguna de las circunstancias del artículo 22 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

8. Documentación acreditativa de tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil, que cubra todos los riesgos derivados del proceso de construcción, con un límite mínimo de indemnización por valor igual al presupuesto de licitación.

9. Documentación acreditativa de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas a fecha de la formalización del contrato.

Navarra
Gobierno de Navarra
Departamento de Educación, Universidades e Investigación
Secretaría General Técnica
Unidad de Registro y Archivo

La falta de aportación de la documentación solicitada en dicho plazo, o tras el requerimiento de subsanación, supondrá la exclusión del procedimiento del licitador, de conformidad con el artículo 96 de la Ley Foral de Contratos.

Asimismo la falta de aportación de dicha documentación en el plazo señalado mediando dolo, culpa o negligencia puede ser motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 j) de la Ley Foral de Contratos.

15.- PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN

La Mesa de Contratación elevará al órgano de contratación una propuesta de adjudicación a favor del licitador, que en su conjunto, haya presentado la oferta con la mejor calidad precio. La propuesta señalará las puntuaciones que en aplicación de los criterios de adjudicación se realicen de cada proposición admitida.

16.- ADJUDICACIÓN

El órgano de contratación recibida la documentación, en el plazo máximo de un mes desde la apertura de las proposiciones, dictará resolución motivada, que contendrá al menos las razones por las que se ha rechazado una candidatura u oferta, las características y ventajas de la oferta seleccionada. Así mismo, señalará el plazo de suspensión de la eficacia de la adjudicación y los medios de impugnación que procedan y se comunicará a todos los interesados en la licitación.

De no dictarse en plazo el acto de adjudicación, las empresas admitidas a licitación tendrán derecho a retirar su proposición sin penalidad alguna.

17.- GARANTIAS

Con carácter previo a la formalización del contrato, el adjudicatario, depositará a favor del Gobierno de Navarra el 4% del precio de adjudicación (IVA excluido), quedando retenido en concepto de garantía, según lo establecido en el artículo 159 de la Ley Foral 2/2018, de Contratos Públicos.

La garantía señalada responderá de la buena ejecución del contrato y no será cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente el contrato.

18.- FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

El contrato se formalizará en documentación administrativa, en el plazo de 15 días naturales contados desde la finalización del plazo de suspensión de 10 días naturales dispuesto en el artículo 101.2, apartado a) de la Ley Foral de Contratos.

Si el contrato no se formalizase en plazo por causas imputables al contratista, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato, previa audiencia del interesado, con incautación de las garantías constituidas para la licitación o con abono por parte de éste de una penalidad equivalente al 5 por 100 del valor estimado del contrato e indemnización complementaria de daños y perjuicios en todo lo que exceda dicho porcentaje, o bien conceder un nuevo plazo improrrogable con aplicación del régimen de penalidades previsto en los pliegos reguladores de la contratación, para la demora en la ejecución del contrato.

La falta de formalización del contrato por causa imputable al adjudicatario en el plazo previsto supondrá, de conformidad con el artículo 22.1 k) de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, incurrir en causa de prohibición de contratar, debiendo ser declarada dicha circunstancia de forma expresa por el órgano competente.

19.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la adjudicación, el contratista presentará el plan de seguridad y salud en el trabajo que será aprobado por el órgano de contratación.

20.- INICIO DE OBRA Y COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO

Las obras se iniciarán dentro de los diez días siguientes de la finalización del plazo de suspensión.

La comprobación del replanteo se realizará entre los servicios técnicos de la Administración y el contratista, y el resultado se formalizará en un acta.

21.- PAGO DEL PRECIO Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES

El contratista tendrá derecho al abono de la prestación realizada en los términos establecidos en el Título II de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, y en el presente Pliego.

La Administración expedirá mensualmente, en los diez días siguientes del periodo que corresponda, las certificaciones de obra que correspondan a la obra ejecutada, según el procedimiento establecido en el artículo 168 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos. Los abonos de estas certificaciones tienen el concepto de pagos a cuenta, a expensas del resultado de la certificación final, según señala el artículo 172 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos.

El contratista tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la ejecución del contrato y que estén comprendidas dentro de su objeto, en las condiciones señaladas en el pliego, siempre que se aseguren mediante la constitución de garantías.

22.- REVISION DE PRECIOS

Según lo establecido en el artículo 109 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, el contratista no tendrá derecho a revisión de precios, al tratarse de una obra de duración inferior a dos años.

23.- IMPUESTOS, SEGUROS Y GASTOS

Serán de cuenta del contratista todos los gastos y sanciones que se originen con motivo de la ejecución del contrato, tales como impuestos, arbitrios municipales y acometidas de tuberías y cables o cualquier otro que se establezca o se halle establecido, así como todas las obligaciones sociales y de prevención de riesgos laborales.

A todos los efectos, se entenderá que las ofertas comprenderán no sólo el precio de la contrata sino también el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.).

Será también de cuenta del contratista la realización de todos los trámites necesarios para la obtención de permisos y licencias de acometidas y voladuras y puesta en marcha de las instalaciones, así como el abono de los tributos, derechos, tasas y arbitrios derivados de los mismos, y cualesquiera otros conceptos exigidos por la correcta ejecución de las obras y la puesta en marcha del centro **dejando la instalación debidamente equipada y en óptimas condiciones para su adecuado uso.**

Serán de cuenta del contratista los gastos originados por la realización de acometidas de servicios generales destinados a la ejecución de la obra (agua, corriente eléctrica, etc.), así

El contratista está obligado a la reparación de los desperfectos originados por la ejecución de la obra, tales como deterioro de pavimentos por el paso de vehículos, rotura de ornamentaciones, deterioro de señalizaciones, urbanización jardines, etc.

La ejecución de las obras objeto de este contrato con sujeción a lo dispuesto en el proyecto de ejecución en su conjunto (memoria, planos, pliego de condiciones, presupuesto y estudio de seguridad y salud), así como a lo dispuesto en las bases reguladoras de este pliego y el pliego de prescripciones técnicas particulares que lo acompaña.

- Recogida y reciclado de los desechos o de los productos utilizados para la ejecución de la obra,
- Utilización de productos ecológicos para la limpieza final de la obra.

Dicha condición especial de ejecución será exigida igualmente, en su caso, a todos los subcontratistas que participen en la ejecución del mismo.

25.-CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

Cuando por causas imputables al contratista el plazo hubiera quedado incumplido, el órgano de contratación podrá optar por resolver el contrato o exigir su cumplimiento otorgando una

Además de las penalidades recogidas en la Ley Foral de Contratos Públicos, el contratista asumirá todos los gastos ocasionados por incumplimiento del plazo del contrato, en concepto de indemnización por los perjuicios ocasionados.

Cuando la empresa adjudicataria incurra en actos u omisiones que comprometan la buena marcha del contrato, se dará instrucciones por escrito indicando el grado de incumplimiento y el plazo para subsanarlo, pudiendo repercutir sobre la empresa adjudicataria los costes derivados del incumplimiento.

Faltas leves: el incumplimiento parcial de la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato y la ejecución defectuosa del contrato.

Faltas graves: el incumplimiento de las órdenes recibidas por parte de la unidad gestora del contrato en las cuestiones relativas a la ejecución del mismo y la reincidencia en un mismo incumplimiento leve anterior.

Faltas muy graves: la reincidencia en un mismo incumplimiento grave anterior.

Incumplimientos leves, con hasta el 1% del importe de adjudicación.

Incumplimientos graves: desde el 1% hasta el 5% del importe de adjudicación.

Incumplimientos muy graves: desde el 5% hasta el 10% del importe de adjudicación.

Esta penalidad podrá alcanzar el 20% del importe del contrato en caso de incumplimiento de las condiciones especiales de ejecución del contrato.

Cuando las penalidades por incumplimiento excedan del 10% del importe de adjudicación procederá iniciar el procedimiento para declarar la prohibición de contratar.

El límite máximo de la cuantía total de las penalidades que podrán imponerse no podrá exceder del 20% del importe de adjudicación.

Las penalidades se impondrán por acuerdo del órgano de contratación adoptado a propuesta de la unidad gestora del contrato, previa audiencia del contratista, y se harán efectivas mediante

deducción de las cantidades que, en concepto de pago total o parcial deban abonarse al contratista o sobre la garantía que haya constituido el adjudicatario.

En todo caso, la imposición de penalidades no excluye la eventual indemnización a la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por el licitador.

En el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar, se aplicará lo establecido en el artículo 24 de la Ley Foral de Contratos.

27.- LEGISLACIÓN VIGENTE

La ejecución de las obras objeto de este contrato está sometida a lo dispuesto en la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos, la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, y la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, así como las disposiciones legales que las desarrollan.

El contrato se halla sujeto al cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y convencionales vigentes en materia de fiscalidad, de Seguridad Social, protección del medio ambiente, protección del empleo, igualdad de género, de acoso por razón de sexo o acoso sexual, condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales y demás disposiciones en materia laboral, inserción sociolaboral de las personas con discapacidad, y a la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad y, en particular, a las condiciones establecidas por el último convenio colectivo sectorial del ámbito más inferior existente de aplicación en el sector en el que se encuadre la actividad a contratar.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para la Administración Foral.

28.- MODIFICACIONES DE CONTRATO

El presente contrato solo podrá modificarse por motivos de interés público, sin afectar a su contenido sustancial, introduciendo las variaciones indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesaria, conforme a lo establecido en el artículo 114 de la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. En todo caso, el importe acumulado de todas las modificaciones no podrá exceder en ningún caso del 50% del importe de adjudicación del contrato.

Las modificaciones requerirán la instrucción del procedimiento previsto por el artículo 143 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

El adjudicatario, no podrá introducir modificaciones del contrato sin la debida autorización por el órgano de contratación.

29.- CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN DEL CONTRATO

Los derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos a un tercero de acuerdo con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

En el supuesto contemplado en la letra a) del apartado 1 del mencionado artículo 108, la cesión deberá cumplir, además, los siguientes requisitos:

- a) Que el órgano de contratación autorice previamente y de modo expreso la cesión.
- b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato.
- c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Administración y disponga, al menos, de igual solvencia económica y financiera, técnica o profesional que el cedente así como no estar incurso en causa de prohibición para contratar.
- d) Formalización de la cesión entre el contratista y el cesionario.
- e) Formalización del contrato entre la Administración y el cesionario.

En cualquier caso el cesionario quedará subrogado en todos los derechos y obligaciones del cedente desde la adjudicación del contrato.

La subcontratación del contrato se realizará, en su caso, de acuerdo a lo establecido en el artículo 107 de la Ley Foral 2/2018 de Contratos Públicos, admitiéndose la subcontratación de prestaciones accesorias al objeto principal, una vez formalizado el contrato, conforme a los requisitos recogidos en el citado artículo.

30.- RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN FINAL Y PLAZO DE GARANTÍA

Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de finalización de las obras, tendrá lugar la recepción de las mismas según lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Foral de Contratos

Públicos y en el artículo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

En el plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de recepción se emitirá la certificación final, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley Foral de Contratos Públicos.

La liquidación final de las obras se realizará pasado el plazo de garantía, según la forma establecida en el artículo 173 de la Ley Foral mencionada.

31.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

Las causas de resolución de los contratos serán las generales señaladas en el artículo 160 de la Ley Foral de Contratos Públicos, además de las específicas del artículo 175.

En el procedimiento y efectos de la resolución del contrato se aplicará lo establecido en los artículos 160 y 161 de la Ley foral 2/2018 de 13 de abril, de contratos públicos.

32.- RECURSOS Y RECLAMACIONES

La presente contratación es de naturaleza administrativa, por lo que cuantas incidencias se deriven del cumplimiento de las obligaciones y de la interpretación de estas disposiciones, serán resueltas en primer término por el órgano de contratación, contra cuyas resoluciones podrán interponerse, en el plazo de un mes, recurso de alzada ante la Consejera de Educación, como vía previa a la jurisdicción contencioso-administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los actos de trámite o definitivos dictados en la presente licitación podrán ser objeto de reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, conforme a lo dispuesto en los artículos 122 y siguientes de la ley Foral de Contratos Públicos, para lo que es requisito imprescindible que los licitadores faciliten un correo electrónico para la realización de notificaciones a través de medios telemáticos.

33.- TRANSPARENCIA PÚBLICA E INSTITUCIONAL DE LAS ADJUDICACIONES

Quienes concurren a la licitación, deberán aceptar voluntariamente dar transparencia institucional a todos los datos derivados de los procesos de licitación, adjudicación y ejecución hasta su finalización.

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES QUE HAN DE REGIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MODULAR PARA EL GRADO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EN EL RECINTO HOSPITALARIO DE PAMPLONA

I.- OBJETO DEL CONTRATO

Constituye el objeto del presente contrato la ejecución de las obras de construcción de un edificio modular para ubicar parte de las estancias necesarias para la implantación del Grado de Medicina de la Universidad Pública de Navarra en el recinto hospitalario de Pamplona, así como la redacción del proyecto y la dirección y coordinación de las obras.

Este contrato comprende las siguientes actuaciones:

- a. La **asistencia técnica** para la redacción del proyecto de ejecución, proyecto de actividad, los proyectos de instalaciones, estudio de seguridad y salud, plan de seguridad y salud, dirección técnica de las obras, así como la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras correspondiente a la construcción de un edificio modular en el recinto hospitalario de Pamplona.
- b. **Actuaciones previas:** las actuaciones de acondicionamiento del terreno previas a las obras de implantación serán objeto de esta contratación (podado de arbolado en caso de ser necesario, y otras posibles actuaciones), así como las obras necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del edificio (acometidas y obras accesorias a las mismas).
- c. La **ejecución de las obras de implantación de un edificio modular**, que estará condicionada a la aprobación del proyecto por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra.
- d. El **suministro, conexión y puesta en funcionamiento del equipamiento específico** de la sala de preparación/disección de cadáveres. Una vez finalizada la obra, se deberán instalar los siguientes elementos: 2 mesas de disección de cadáveres, 2 lámparas de cirugía suspendidas del techo sobre las mesas de disección, 1 cámara frigorífica para el depósito de dos cadáveres, 1 carro elevador eléctrico para acceso a cámaras mortuorias y 1 mesa/pileta de acero inoxidable.

e. La **entrega y puesta en funcionamiento** del edificio modular en las condiciones idóneas que permitan la puesta en funcionamiento de sus instalaciones.

1. Asistencia técnica:

El presente pliego de prescripciones técnicas servirá de anteproyecto.

La asistencia técnica que se contrata tiene por objeto las siguientes prestaciones:

- 1.1.-Redacción del Proyecto de Ejecución
- 1.2.-Redacción de los Proyectos de Instalaciones (electricidad, cableado estructurado, calefacción, climatización y actividad). Y cualquier otro que sea necesario para la legalización de instalaciones
- 1.3.-Redacción del Estudio de Seguridad y Salud
- 1.4.-Coordinación de seguridad y salud en fase de proyecto y de ejecución.
- 1.5.-Programa de Control de Calidad y control puesta en marcha de las instalaciones
- 1.7.-Redacción de los Estudios de gestión de residuos de construcción y demolición
- 1.8.-Dirección técnica correspondiente de arquitectura y dirección de ejecución.

Se entregarán tres ejemplares del proyecto respectivo, además de una copia completa en soporte informático en formato editable: word, presto y Autocad 2005 y otra copia en pdf.

2. Actuaciones previas:

Este edificio modular se ubicará en la pista polideportiva que está en la trasera del edificio destinado a la Facultad de Enfermería de la UPNA, dentro del recinto hospitalario de Pamplona.

Las actuaciones previas a la implantación del nuevo edificio quedan incluidas en el objeto de esta contratación. Se entiende como actuaciones previas, todas aquellas que sean precisas con carácter previo a la cimentación e implantación del edificio, así como todas las canalizaciones, conexiones y acometidas necesarias para el correcto funcionamiento del mismo.

La parcela está dotada de redes de infraestructura interior, por lo que se realizarán las conexiones a las infraestructuras existentes, tales como desagües, agua, electricidad, datos y tomas de tierra, siendo objeto de esta memoria, cuya valoración se contemplará en la oferta.

En los tramos aéreos accesibles, la instalación deberá ir protegida mecánicamente mediante tubo de acero, de los diámetros que correspondan.

La solución adoptada deberá requerir los mínimos elementos de infraestructura previa sobre las cuales se haya de realizar el montaje. Estos trabajos de infraestructura forman parte del objeto de este contrato (bases de cimentación, acometidas de agua, electricidad, desagües, etc...).

3. Implantación de un edificio modular:

El edificio modular a instalar se distribuirá **en una planta** (planta baja) siendo el programa de espacios a cumplir, y las superficies mínimas útiles las siguientes:

PROGRAMA NECESIDADES EDIFICIO MODULAR	UDS	SUP. ÚTIL
SALA DE PREPARACIÓN CADÁVERES Y DISECCIONES	1	48
SALA OSTEOTECA	1	28
DESPACHO DOBLE	1	13
HALL/RECEPCIÓN	1	9

El edificio será accesible en sus accesos y comunicaciones interiores.

El edificio habrá de ser apto para su fácil y rápido desmontaje y nuevo transporte y montaje en el futuro. Las dimensiones, el peso y el resto de características de los componentes tendrán que permitir su transporte y colocación sin la utilización de medios extraordinarios y por las vías ordinarias de circulación rodada.

El nuevo edificio dispondrá de al menos un acceso/salida directa al exterior. Se estudiarán los recorridos y salidas de evacuación de acuerdo con el DB-SI del CTE.

Dichas actuaciones deberán quedar reflejadas en la propuesta técnica de este procedimiento.

4. El suministro y conexión del equipamiento específico de la sala de preparación/disección de cadáveres:

Una vez finalizada la obra, se deberán instalar los siguientes elementos: 2 mesas de disección de cadáveres, 2 lámparas de cirugía suspendidas del techo sobre las mesas de disección, 1 cámara frigorífica para el depósito de dos cadáveres, 1 carro elevador eléctrico cámaras mortuorias y 1 mesa/pileta de acero inoxidable.

5. Entrega y puesta en funcionamiento:

La fecha límite para la entrega y puesta en funcionamiento del edificio modular en las condiciones idóneas que permitan la apertura de sus instalaciones para el curso universitario 2019-2020.

En cualquier caso la totalidad de los trabajos, medios, trámites y permisos necesarios para el correcto funcionamiento de su primera instalación se considerarán incluidos en la oferta económica del licitador.

6. La utilización del edificio modular:

El contratista garantizará el correcto funcionamiento del edificio objeto del contrato durante la utilización prevista, que comprende el curso escolar 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.

II.- ESPECIFICACIONES TECNICAS

El proyecto deberá cumplir los condicionantes establecidos por la normativa vigente de aplicación. Se recuerda que la utilización del edificio modular se prevé para al menos tres anualidades. El nuevo edificio modular se ajustará al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, en todos sus Documentos Básicos.

Se indicará claramente el emplazamiento del nuevo edificio en la parcela, así como los accesos y las posibles afecciones a las edificaciones existentes.

La ubicación aproximada del edificio modular sería la que se refleja en la siguiente imagen:



Se adjunta:

- 01. Cédula parcelaria.
- 02. Plano de posible distribución interior del edificio de acuerdo con el programa de necesidades. Este plano se puede utilizar a modo orientativo.
- 03. Planos de las redes de abastecimiento y saneamiento próximas.
- 04. Requisitos cableado estructurado Gobierno de Navarra.
- 05. Fichas técnicas y fotografías orientativas del equipamiento específico de la sala de preparación y disección de cadáveres.

1. OBRAS CIVILES DE IMPLANTACIÓN.

Todas las obras civiles necesarias para la implantación del edificio modular serán a cuenta del contratista. Estas actuaciones consistirán en:

- Cimentaciones. El conjunto modular se instalará sobre una cimentación duradera y estable construida de acuerdo a los actuales Documentos Básicos del CTE y restante normativa de aplicación.

Se procurará elevar lo mínimo el edificio sobre la rasante del pavimento actual, evitando en lo posible rampas de pendientes prolongada en sus accesos.

El contratista deberá facilitar el plano de replanteo detallado y el estado de cargas correspondientes.

- Acometidas a infraestructuras de instalaciones. Se deberá dotar al edificio con acometidas de abastecimiento de agua, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones.

- En este sentido se crearán cuantas arquetas sean necesarias para la evacuación de aguas fecales y pluviales hasta su conexionado con la red general.

- Del mismo modo, las acometidas eléctricas y de cableado estructurado irán hasta el cuadro general del edificio modular. Se estudiará la forma más óptima de ejecutarlas.

2. ESTRUCTURA.

Se emplearán las estructuras modulares, en los diseños propuestos por cada licitador.

La estructura autoportante metálica deberá estar debidamente protegida y ser capaz de resistir las acciones de todo tipo que, según la normativa vigente, resulte de aplicación en una construcción del tipo de utilización prevista y el ámbito geográfico que corresponde. El suministrador aportará certificado firmado por el técnico competente en este sentido.

Del mismo modo, la estructura tendrá que ser continua, desde el punto de vista de la conductibilidad, con toma de tierra de la misma. Para su correcta realización tendrá que aportarse la información necesaria en el plano de fundamentos, tanto del anillo conductor como del detalle de conexión.

La estructura quedará protegida frente al fuego en cumplimiento del DB-SI-CTE.

3. CUBIERTA.

La cubierta se realizará a dos aguas o plana sobre montaje modular, a base de chapa de acero galvanizada o impermeabilización y aislamiento intermedio. Se deberá garantizar el aislamiento térmico del conjunto, de acuerdo con la normativa vigente para un edificio de uso docente y con total estanqueidad ante la entrada de agua. El proyecto contendrá el cálculo justificativo del cumplimiento del aislamiento térmico exigible conforme al CTE.

Se instalarán canalones perimetrales, realizado en chapa galvanizada con bajantes exteriores sobre las estructuras.

4. CERRAMIENTOS DE FACHADAS.

Se deberá garantizar su total estanqueidad frente a la entrada del agua, y estar dotado de aislamiento térmico incorporado capaz de proporcionar a la construcción un aislamiento térmico de acuerdo con la normativa vigente para edificio público de uso docente, aportándose certificado de calidad en el que se especifique que cumple este valor.

Se valorarán las soluciones para el tratamiento exterior de las fachadas con el fin de ocultar las estructuras modulares, e integrar éste edificio, lo más posible con la estética general de los edificios próximos. Cada licitador propondrá en su licitación cuantas actuaciones estime necesarias para el aumento del grado de acabado.

5. TRATAMIENTO EXTERIOR E INTERIOR

Se describirá detalladamente el tratamiento exterior de la fachada, especificando la composición y el detalle constructivo de la misma así como de los cerramientos de cubierta, y encuentros con solera, con expresión de los aislamientos térmicos de los mismos siendo objeto de valoración.

Se describirá la composición de los tabiques interiores y los acabados de paramentos, techos y suelos.

Se garantizará la eliminación de puentes térmicos y el aislamiento térmico de la envolvente completa del edificio (fachadas, cubiertas y encuentros con el terreno).

6. CARPINTERÍA EXTERIOR.

Los parámetros básicos que se han de tener en cuenta en la elección de la carpintería exterior son la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilización en los referente a los huecos y elementos de protección, las condiciones de aislamiento acústico y las relativas a la

protección frente a la humedad, determinados por los documentos básicos DB-HE1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI5 Intervención de bomberos, DB-SU1 de Seguridad frente al riesgo de caídas, DB-SU2 de Seguridad frente al riesgo de impactos y atropamiento, DB-HR de Protección frente al ruido y DB-HS1 de Protección frente a la humedad.

Todas las carpinterías exteriores contarán con rotura de puente térmico y doble acristalamiento con cámara de aire.

Se colocarán vidrios de seguridad en todas las zonas que lo determine la normativa vigente. Se garantizará el control solar y los vidrios de la carpintería del aula de disecciones serán traslúcidos.

Todas las carpinterías exteriores a excepción de las puertas de entrada, contarán con persiana con aislamiento térmico incorporada, con cajón registrable y aislado térmicamente. Todas las carpinterías exteriores se sellarán adecuadamente.

Se presentarán los detalles constructivos de los encuentros entre las carpinterías exteriores y los paramentos exteriores con el fin de asegurar la impermeabilidad al paso de humedad (goteones, vierteaguas, alfeizares...)

Como criterio general, todas las puertas exteriores serán metálicas, de hierro o de aluminio. Las de emergencia estarán equipadas con barra antipático.

Se valorará especialmente las soluciones que aporten mejoras en la seguridad antirrobo, así como elementos de protección solar.

Todas las puertas tendrán instalada cerradura, y estarán dotadas, con un nivel de amaestramiento. No tendrá que ser necesariamente, el mismo nivel de amaestramiento que el de las carpinterías interiores.

7. CARPINTERÍA INTERIOR.

Los parámetros básicos que se han de tener en cuenta en la elección de la carpintería interior son las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a impacto con elementos frágiles, atropamiento y aprisionamiento determinados por los documentos básicos DB-SU2 de Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU3 de Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

Las puertas interiores serán de madera maciza preferentemente dotadas de revestimiento melamínico o similar por ambas caras y herrería de calidad. Las hojas se cantearán con PVC y tendrán un grosor mínimo de 40mm. Contarán con sello de calidad (Decreto 2714/1971). Se valorarán las mejoras sobre seguridad antirrobo.

Todas las puertas tendrán instalada cerradura, y estarán dotadas, como mínimo, con un nivel de amaestramiento.

8. PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS.

El suelo será autoportante, con una resistencia de 500 Kg/m² sin deformaciones excesivas y deberá tener un comportamiento suficientemente satisfactorio a las vibraciones y ruidos de acuerdo con el uso al cual está destinado. Se aislarán el forjado colaborante y garantizará un coeficiente de transmisión térmica óptimo.

Los pavimentos serán continuos sobre solera resistente, salvo el pavimento de la sala de disección que será cerámico.

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limita el riesgo de caídas en huecos, cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

De acuerdo con CTE-DB-SU.1, de forma general, se colocarán pavimentos de clase 1 en aulas; de clase 2 en circulaciones, aseos y zonas húmedas, y clase 3 en escaleras. Las medidas de prevención a adoptar en el diseño motivadas por las discontinuidades en el pavimento, desniveles y su protección, se definen en SU.1.

El acabado de los paramentos verticales se realizará mediante pintura plástica lisa de color a definir en obra u otros acabados que garanticen calidez y limpieza.

Las paredes de la sala de disecciones se revestirán con PVC o similar hasta la altura del falso techo. En esta sala se colocarán medias cañas incorporadas al pavimento (no superpuestas) en los encuentros entre pavimento y paramento vertical.

En las salas en las que no se coloquen revestimiento interior de PVC se instalará rodapié resistente a los golpes y de fácil limpieza.

Se definirán elementos de decoración que contenga la propuesta.

9. FALSOS TECHOS.

Se dotará a todo el conjunto modular de un falso techo a la máxima altura disponible, desmontable de 600 x 600 mm.

El forjado del techo de la sala de preparación/disección de cadáveres se reforzará estructuralmente para soportar el peso de las luminarias de cirugía que se prevén colocar sobre las mesas de disección.

Se dotará asimismo a éste conjunto con un plenum registrable para el paso de las instalaciones eléctricas, contando con una altura mínima de 100 mm.

10. INSTALACIONES SANITARIAS.

La red de fontanería deberá diseñarse oculta y embebida por el interior de los tabiques. La red se diseñará en polietileno reticulado.

La sala de disecciones contará con una mesa de acero inoxidable con repisa y pileta integrada rectangular con su correspondiente toma de agua fría, caliente y desagüe.

Las dos mesas de preparación/disección se dotarán de tomas de agua (fría y caliente) y desagüe. La cámara de refrigeración de cadáveres contará con un desagüe.

Las alturas de las tomas y desagües se ajustarán a las fichas técnicas de los elementos que finalmente se vayan a colocar. Se adjunta a este pliego fichas técnicas orientativas.

La instalación de saneamiento estará formada por tuberías y accesorios de PVC rígido, dotado de los correspondientes sifones hidráulicos. Las instalaciones vistas tendrán que llevar bridas que garanticen su sujeción.

La sala de disecciones contará con un par de sumideros sifónicos empotrados en el suelo bajo las mesas de disección de cadáveres.

Las uniones se materializarán por medio de adhesivos de PVC consiguiendo una perfecta estanqueidad.

11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

La instalación eléctrica, entre otras normativas, cumplirá con lo dispuesto en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y contará con la iluminación exigida para establecimientos educativos de este tipo, aportándose estudio luminotécnico firmado por técnico competente. Así mismo se cumplirá lo dispuesto en el CTE en las secciones que le afecten, SU4, HE3, etc.

Contará al menos con un cuadro General de mando y protección que se ubicará en zonas o espacios no accesibles al público, en el interior de este o estos cuadros, se instalarán los elementos de mando y protección de los diferentes circuitos. Todos los elementos de mando y protección estarán debidamente rotulados de forma indeleble indicando el circuito al que sirven.

Los niveles de iluminación serán, de forma general de al menos los indicados en la norma UNE 12464.1 aplicados a establecimientos educativos, es decir:

Aulas	300	Em/lux, UGR _L 19 y Ra 80
Pizarra	500	Em/lux, UGR _L 19 y Ra 80
Hall entrada	200	Em/lux, UGR _L 19 y Ra 80
Pasillos	100	Em/lux, UGR _L 19 y Ra 80

El alumbrado de emergencia cumplirá con lo dispuesto en la ITC-BT 28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Los conductores eléctricos en su totalidad estarán diseñados para una tensión asignada V 750 y 0,6/1Kv., cumplirán la norma UNE21.123 parte 4 o 5 y (serán 0 halógenos) tendrán una sección acorde a la potencia y caída de tensión de los consumidores a los que sirvan.

El conjunto del edificio dispondrá de una red de tierras en anillo realizada con trenza de cobre desnudo de 35 mm² de sección y picas de acero cobrizado de 14,6 mm. de Ø y 2 mtrs. de longitud. La toma de tierra no superará los 10 Ω este valor se medirá con Telurómetro homologado y su medición será acreditada mediante certificado emitido por el instalador autorizado.

El conexionado eléctrico desde el cuadro interno se realizará con líneas independientes protegidas, diferenciando circuitos de alumbrado, emergencia, tomas de corriente y fuerza.

Se instalarán las tomas eléctricas necesarias para el correcto funcionamiento de las mesas de preparación/disección de cadáveres, para la instalación de la cámara de refrigeración y la instalación de las luminarias de cirugía.

El edificio contará con sistemas de alarma antiintrusión y timbre.

12. INSTALACIONES DE RED DE CABLEADO ESTRUCTURADO.

La instalación de cableado estructurado se ajustará a lo establecido en el Pliego de especificaciones técnicas que deberán cumplir los cableados estructurados para el Gobierno de Navarra y el Pliego de contenido y estructura de los proyectos técnicos de cableado estructurado de telecomunicación para el Gobierno de Navarra (ver documentación adjunta).

Los espacios de uso didáctico y de gestión de la nueva área estarán conectados a red. El equipamiento de red mínimo para cada uno de los espacios comprenderá un puesto de trabajo simple, entendiendo por "puesto de trabajo", una caja empotrada en pared en la que se integran 2 tomas de red con conectores RJ45 categoría 5e o 6 para los servicios de voz y datos y 4 tomas de corriente.

Las propuestas deberán incluir el cableado de telefonía e informática.

13. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y EXTRACCIÓN Y RENOVACIÓN DE AIRE INTERIOR.

La instalación de climatización estará diseñada para satisfacer las necesidades térmicas de calor/frío necesarias, dotados de termostato ambiente y temporizador.

Las canalizaciones serán las apropiadas en cuanto a dimensiones y características, cumpliendo en todo momento la normativa vigente afecta, así como cumplirá en todo momento, entre otras con la normativa vigente, RITE, CTE, etc.

El edificio dispondrá de una instalación de extracción y renovación de aire mediante la instalación de recuperadores de calor. La instalación de la sala de disecciones se estudiará de forma independiente. Deberá disponer de extracción independiente y controlada mediante sonda de detección de compuestos químicos que se utilicen.

14. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

La propuesta no contemplará la instalación de ascensor por ubicarse todos los espacios en planta baja.

Las instalaciones deberán hacer posible el acceso, la circulación y comunicación de personas con problemas físicos de movilidad o comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente sobre eliminación de barreras arquitectónicas.

15. COMPORTAMIENTO ACÚSTICO.

Las características del edificio permitirán un adecuado comportamiento acústico, propio para el uso a que se destina.

16. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

Se instalarán todas las medidas de protección contra incendios que sean necesarias de acuerdo a las actuales normativas. CTE, etc.

Los módulos se ajustarán a las disposiciones vigentes en materia de prevención de incendios, para los edificios de estas características y el tipo de uso previsto. Tendrá que aportarse documentación acreditativa al respecto.

17. EQUIPAMIENTO ESPECÍFICO

Una vez finalizada la obra, se deberán instalar en la sala de preparación/disección de cadáveres los siguientes elementos: 2 mesas de disección de cadáveres, 2 lámparas de cirugía suspendidas del techo sobre las mesas de disección, 1 cámara de refrigeración para el depósito de dos cadáveres, 1 carro elevador eléctrico para la carga de cadáveres en las cámaras mortuorias y 1 mesa/pileta de acero inoxidable.

El suministro, conexión y puesta en funcionamiento de los elementos de equipamiento descritos están incluidos en esta licitación.

Se adjuntan fichas técnicas de los elementos y fotografías a modo orientativo.

MESAS DE DISECCIÓN DE CADÁVERES:

Se instalarán 2 mesas de autopsia con las siguientes características técnicas:

Plano superior realizado de acero inoxidable AISI 316 dividida en dos zonas. Zona de trabajo con borde perimetral e irrigadores para el lavado del plano y, zona de lavado con pileta, con grifo mezclador AF/AC y ducha extraíble, válvula de desagüe con triturador de desechos de 0,5 Hp, instalado debajo de la pileta y conectado al desagüe. Hidro-aspirador de líquidos, con inversión de flujo. Zona inferior: base con columna tipo pedestal circular de 800 mm de diámetro. Centralita eléctrica con interruptor magnético/térmico y diferencial de protección del triturador y del enchufe eléctrico de servicio de 16A. En la cuba central está instalada una torreta de aspiración conectada a la unidad externa de aspiración y filtrado. La aspiración se produce bajo toda la superficie de trabajo a través de los plafones perforados.

Dimensiones: 2600 x 900 x 900 mm (largo x ancho x alto)

LAMPARAS DE CIRUGIA LED PARA TECHO:

Se instalarán 2 lámparas de cirugía suspendidas del techo sobre las mesas de disección con las siguientes características técnicas:

Lámpara led para cirugía mayor para instalar a techo. Intensidad a un metro: 140.000 lux. Temperatura de color: 4.500 y 5.000 °K, diámetro de campo: 130-300 mm. Cri ra 96. Profundidad de campo 115 cm.

CÁMARA REFRIGERACIÓN DE 2 CUERPOS, 2 PUERTAS FRONTALES, 1 MODULO:

Se instalará 1 cámara de refrigeración para el depósito de dos cadáveres con las siguientes características técnicas:

Cámara de refrigeración para la conservación de 2 cuerpos, con dos puertas individuales para carga frontal. Sistema modular de paneles montado sobre zócalo de acero inoxidable AISI 304. Panel frontal y puertas fabricados en acero inoxidable. Puertas equipadas con cerradura y sistema de apertura interior anti-pánico. Equipado con 2 bandejas porta cuerpos extraíbles, montadas sobre rack con estructura rodante que permiten la inserción y extracción total y parcial de la bandeja de forma confortable. Las bandejas, en forma de cubeta para evitar el desbordamiento de líquidos, dispone de manillar de manejo en ambos extremos. Equipo de frío monobloc tropicalizado, refrigerado por aire, con evaporador de tiro forzado y deshielo automático programado.

Alimentación: 110 - 240 V, 50-60 Hz

CARRO ELEVADOR ELÉCTRICO PARA LA CARGA EN CÁMARAS MORTUORIAS:

Se instalará 1 carro elevador eléctrico para la carga de cadáveres en las cámaras mortuorias con las siguientes características técnicas:

Carro elevador eléctrico para la carga de cadáveres en cámaras frigoríficas frontales. Equipado con guías para la inserción y extracción de la camilla en la cámara. Construido en acero inoxidable calidad AISI304, de mecanismo eléctrico con fuente de alimentación o batería regulable, con botonera o mando de cable espiral extralargo. Se suministra con batería de recambio evitando tener que parar el carro por falta de batería. Provisto de 4 ruedas giratorias, 2 de ellas con freno, y asidero para su conducción.

Dimensiones: 890 x 1800 mm (ancho x prof.)

Peso: 135 kg

Capacidad de carga: 175 kg

Altura máxima: 1770 mm

Altura mínima: 370 mm

MESA CON REPISA Y PILETA:

Se instalará 1 mesa/pileta con las siguientes características técnicas:

La sala de disecciones contará con una mesa de acero inoxidable con repisa y pileta integrada rectangular con su correspondiente toma de agua fría, caliente y desagüe. La mesa contará con zócalo vertical de acero para la protección del paramento vertical. El conjunto se compone de un mueble encimera de 2000x600mm y un módulo de 90x60mm con un fregadero de un seno. Todo ello en acabado acero inoxidable. Incluye la colocación de grifo con mandos de agua fría/caliente y manguera con difusor.

18. PROYECTOS Y LEGALIZACIONES.

Se consideran incluidos en este importe de licitación los costos correspondientes a los honorarios facultativos por la redacción del oportuno proyecto, Dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud durante la redacción del proyecto y ejecución de las obras, visados por el colegio oficial correspondiente, así como los tramites, gastos y tasas derivados de la consecución de la preceptiva licencia de obras y de actividad, así como la de apertura, que serán siempre a cargo del adjudicatario.

19. TRANSPORTES, GRÚAS Y MEDIOS DE ELEVACIÓN.

Se incluyen en este importe de licitación, cuantos gastos ocasionados por los conceptos de portes, grúas para carga, descarga y montaje, así como los medios mecánicos auxiliares necesarios en este montaje.

III.- APORTACIONES DEL CONTRATISTA

1. El contratista tendrá que presentar en el momento de la formalización del contrato la información siguiente, con declaración responsable:

- Idoneidad y disponibilidad de elementos de sustitución.
- Garantía de todos los componentes de los módulos y de su montaje correcto.
- Los medios humanos y su cualificación técnica e instaladores con carnet autorizado, que pone a disposición para realizar los trabajos derivados de las garantías.
- Medios técnicos y de transporte.
- Compromiso de atender en 48 horas, a partir del aviso, cualquier circunstancia sujeta a garantía.

2. El contratista presentará una planificación de las obras, especificando claramente las fases de desarrollo de los trabajos, un plan de ejecución de los mismos y una memoria explicativa de la ejecución de cada una de las fases.

3. En la oferta se presentarán todos los datos técnicos del producto ofertado así como las certificaciones y documentos exigidos en este pliego, y los de las posibles variaciones de mejoras que se presenten.

4. El contratista tendrá que acreditar en qué condiciones y plazos puede suministrar las posibles ampliaciones del contrato. También tendrá que acreditar medios humanos, técnicos y mecánicos, empresas colaboradoras o especialistas titulados que pone a disposición para efectuar el montaje, transporte y acabado.

IV.- PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MODULAR PARA EL GRADO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EN EL RECINTO HOSPITALARIO DE PAMPLONA.

Se ofertará un presupuesto total que incluya todos los conceptos objeto del presente contrato, sobre el que se calculará la baja con relación al **presupuesto máximo total de 331.957,96 euros, IVA incluido** (274.345,42 euros, IVA excluido).

La baja ofertada se aplicará en la misma proporción a los presupuestos de proyecto, dirección de obra, construcción e implantación.

Se desglosa el presupuesto total en los siguientes importes **con IVA incluido**.

PRESUPUESTO	EUROS (IVA INCLUIDO)	
Redacción de Proyecto y Dirección de obra	24.265,00	euros
Construcción e implantación de obra	220.231,74	euros
Equipamiento sala preparación/disección cadáveres	87.461,22	euros
TOTAL	331. 957,96	euros

A N E X O I (Incluir en Sobre A)

DECLARACIÓN RESPONSABLE

MODELO DE IDENTIFICACIÓN DE LICITADOR O LICITADORES, JUSTIFICACIÓN DE REQUISITOS PARA CONTRATAR, DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

- CONTRATACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MODULAR PARA EL GRADO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EN EL RECINTO HOSPITALARIO DE PAMPLONA -

Don.....DNI/NIF....., con domicilio a efectos de notificación enC.P....., localidad , teléfonos....., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedadCIF.....

A) DECLARACIÓN RESPONSABLE.

El licitador declara bajo su responsabilidad:

- a) Que reúno los requisitos de capacidad jurídica y de obrar y, en su caso, ostento la debida representación.
- b) Que reúno los requisitos exigidos de solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
- c) Que no estoy incurso en causa de prohibición de contratar.
- d) Que me hallo al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.
- e) Que reúno el resto de requisitos legales para la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, así como aquellos otros establecidos en los pliegos de contratación.
- f) Que me someto a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier orden, para todas las incidencias con renuncia, al fuero jurisdiccional que pudiera corresponderle, en el caso de empresas extranjeras.
- g) Que cuento con el compromiso por escrito de otras entidades respecto de la adscripción de sus medios o la disposición de sus recursos, en su caso.

h) Que me comprometo, en el caso de resultar adjudicatario y antes de la firma del contrato, a suscribir y presentar ante el órgano de contratación del concurso, las pólizas de seguros legalmente exigibles para la adecuada y suficiente cobertura de los riesgos propios de este contrato.

i) Que la dirección de correo electrónico a efectos de notificaciones es la siguiente:

-----@-----

B) CONFIDENCIALIDAD.

Declaración expresa del licitador en la que designe qué información debe ser considerada, a su entender, como confidencial por formar parte de su estrategia comercial:

-
-

En su caso esta circunstancia deberá quedar reflejada asimismo en la documentación contenida en el Sobre C que se considere confidencial.

Incurrir en falsedad al efectuar la declaración responsable, será motivo de prohibición para contratar, conforme a lo establecido en el artículo 22.1 i) de la Ley Foral de Contratos.

En, a de..... de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR

Nombre y apellidos.....Firma y D.N.I.

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

GOBIERNO DE NAVARRA
HEZKUNTZA / EDUCACIÓN
Nafarroako Gobernua
Hezkuntza eta Unibertsitate
Departamentua

A N E X O II (Incluir en Sobre A)

DOCUMENTO PRIVADO DE CONCURRENCIA CONJUNTA

Don/doña-----con D.N.I. ----- en representación de la empresa -----,
Don/doña-----con D.N.I. ----- en representación de la empresa -----,
Don/doña-----con D.N.I. ----- en representación de la empresa -----,

Manifiestan su voluntad de concurrency conjunta en la presente licitación y (señálese lo que proceda):

- Se presentan como Unión temporal de Empresas, con el compromiso de constituirse mediante escritura pública, en caso de resultar adjudicatarios -----.
- Se presentan en participación conjunta -----.

Siendo el porcentaje de participación de cada una de las personas licitadoras:

- Nombre de la empresa/persona física..... ⇒ Participación%
- Nombre de la empresa/persona física..... ⇒ Participación%

Se designa como representante o apoderado único frente a la Administración:

- Nombre y apellidos: D.N.I.: y
correo electrónico:

FIRMA LICITADORES

Nombre y apellidos.....Firma y D.N.I.

Nombre y apellidos.....Firma y D.N.I.

Nombre y apellidos.....Firma y D.N.I.

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

Mañagoako Gobernua
Gobierno de Navarra
Lezkuitza / Educación
Lezkuitza / Educación
Secretaría General Técnica
Unidad Jurídica, A. 12

ANEXO III (Incluir en Sobre C)

MODELO DE PROPUESTA DE CRITERIOS DE CARÁCTER SOCIAL, DE PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE PLAZO DE GARANTÍA COMPLEMENTARIA.

- CONTRATACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MODULAR PARA EL GRADO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EN EL RECINTO HOSPITALARIO DE PAMPLONA -

Don.....
DNI/NIF....., con domicilio a efectos de notificación enC.P.....,localidad
....., teléfonos....., en nombre propio o en representación de (táchese lo que no proceda) la sociedad
.....CIF..... se compromete a ejecutar las obras indicadas en esta proposición, con sujeción a dicha documentación, y

Declara bajo su responsabilidad:

1. Criterios de carácter social:

1.1. Se compromete a subcontratar con un Centro Especial de Empleo o una Empresa de Inserción la limpieza de final del interior de la obra:.....SI ☐ NO ☐

1.2. Se compromete a subcontratar con un Centro Especial de Empleo o una Empresa de Inserción los trabajos de jardinería de la obra:.....SI ☐ NO ☐

2. Plazo de ejecución para la implantación de la obra y puesta en funcionamiento:

Plazo para la construcción e implantación de las obras: ----- días.

En , a de..... de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

ANEXO IV (Incluir en Sobre C)

OFERTA ECONÓMICA

- CONTRATACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MODULAR PARA EL GRADO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EN EL RECINTO HOSPITALARIO DE PAMPLONA -

OFERTA ECONOMICA TOTAL (sin IVA)	
21% IVA	
OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA incluido)	

....., a de de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR O LICITADORES

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.

Nafarroako Gobernua
Gobierno de Navarra
Hezkuntza, Enkultrazioa
Educatión, Cultura
Idazkaritza Tekniko Nagusia
Secretaría General Técnica
Arbide Juridikoaren Atala

ANEXO V

MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ALTERACIÓN DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO DE LICITADORES DE LA C. FORAL DE NAVARRA (Declaración de presentación obligatoria en cada Licitación junto con el Certificado de Inscripción en el Registro)

- CONTRATACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MODULAR PARA EL GRADO DE MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA EN EL RECINTO HOSPITALARIO DE PAMPLONA -

D./D^a, D.N.I. nº, como (1), de la empresa, inscrita en el Registro de Licitadores de la Comunidad Foral de Navarra con el número, declara, bajo su responsabilidad, que los datos de esta empresa que constan en el Registro de Licitadores son plenamente vigentes y no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con los datos contenidos en el certificado de inscripción en el Registro de Licitadores de la Comunidad foral de Navarra, expediente número, el cual se adjunta a este documento para participar en la licitación para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del equipamiento existente en comedores comarcales escolares, promovida por el Departamento de Educación.

(1) Señalar si se trata de Administrador o apoderado.

En, a de de 2019.

FIRMA DEL LICITADOR

SECCION DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE EDUCACION.