



ANEXO-III (APARTADO C-2 de la Cláusula 7.2)

* MODELO de proposición: (**Mejoras**)

Don/Doña....., con
Documento Nacional de Identidad, número, en nombre
propio/apoderado o representante de.....
....., con C.I.F.....
con domicilio/sede social en la calle número, de
.....(C.P),

OFERTA LAS siguientes MEJORAS para la PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
CONTENIDAS EN EL PROYECTO de la OBRA de **“MEJORAS EN ZONA
POLIDEPORTIVA DE LARRAGA”**:

	MODALIDAD 1	SI	NO
1	EJECUCIÓN DE SOLERA DE LA ZONA DE CALISTENIA. 75 m2 Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electro-soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. El precio incluye la base de la solera, consistente en: 75 m2 Encachado en caja para base de solera de 20 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravillas procedentes de cantera caliza de 20/40 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada. El precio incluye asimismo la previa ejecución de la explanada		

	MODALIDAD 2	SI	NO
2	PLANTACIÓN ARBÓREA SUPLEMENTARIA 2ud - Plantación de Fresno (Fraxinus angustifolia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco a 1 m. del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 2ud - Plantación de Acacia negra (Gleditsia triacanthos) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco a 1 m. del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados 1ud - Plantación de Aligustre (Ligustrum japonicum) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco a 1 m del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 3ud - Plantación de Arce americano (Acer negundo) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco a 1 m. del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm. realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados. 3ud - Plantación de Morera (Morus alba) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco a 1 m. del suelo, en hoyo de 60x60x60 cm. realizado con medios mecánicos; suministro en contenedor. Incluso tierra vegetal cribada y substratos vegetales fertilizados		

(Lugar, fecha y firma)

