

CONDICIONES TÉCNICAS DE LA SUMINISTRO Y MONTAJE DE DOS CASETAS DE VESTUARIOS PARA EL CAMPO DE FUTBOL BIDEZARRA. EXP 3204/2025

1.- OBJETO

Definir las prescripciones técnicas que han de regir el suministro, montaje, instalación, puesta en marcha y realización del mantenimiento preventivo, correspondiente al periodo de garantía, de dos casetas prefabricadas de vestuarios en el Campo de Fútbol Bidezarra de Noain.

Los datos exactos de las acometidas y/o instalaciones previas necesarias las suministrará la empresa instaladora y suministradora.

Así mismo, la empresa instaladora de las casetas deberá marcar la disposición de las acometidas y/o instalaciones en la entrada de éstas (separación entre ellas, profundidad, dimensiones, etc.). Igualmente, describirá con el mayor grado de detalle las características técnicas y constructivas para la ejecución de la toma de tierra. La ejecución de estos trabajos, así como la obra civil necesaria (cimentación), previos a la instalación de las casetas, serán ejecutados previamente por la Brigada Municipal de Obras siguiendo las instrucciones detalladas por parte de la empresa adjudicataria del suministro del aseo.

Se adjunta croquis de la ubicación (ANEXO I) estudiada para la instalación de las casetas, incluida su cimentación, así como la zona destinada a las acometidas y/o instalaciones previas necesarias; datos que las empresas deberán facilitar con el mayor grado de detalle en sus ofertas, así como su disposición según croquis adjunto y características de las instalaciones para su completa ejecución e instalación. El espacio total de aseo y acometidas no podrá sobrepasar el límite exterior total establecido anteriormente. La ubicación exacta se definirá por el Ayuntamiento de Noain valle de Elorz con el asesoramiento técnico de la empresa adjudicataria del suministro e instalación del aseo, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas del mismo y los condicionantes de la zona estudiada para su instalación, así como su cumplimiento de accesibilidad sin barreras arquitectónicas, etc.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La superficie de cada caseta deberá ser de aproximadamente 36m² . Cada módulo deberá albergar ;

- o 4 cabinas de duchas
- o 1 cabina de aseo
- o Zona de cambiarse diferenciada de duchas y lavabos.

A continuación se detallan las especificaciones por cada uno de los módulos de 6x6.



2.1.- ESTRUCTURA:

Estructura soldada auto portante compuesta por perfiles laminados en caliente y unidos entre sí mediante correas galvanizadas.

Cubierta formada por perfiles conformados en frío de chapa galvanizada o equivalente.

En los 4 extremos de la base, se sitúan los pilares de 100x100x3mm, formados por perfil galvanizado S350GD Z275 unidos a estructura base y cubierta mediante uniones soldadas o atornilladas. Estos postes a su vez actúan como bajante de pluviales del canalón de cubierta. Los elementos metálicos descritos, son tratados mediante pintura de imprimación antióxido (fosfatante) y acabado pintura de doble componente en color blanco.

Certificada en cumplimiento del Reglamento de productos de construcción 305/2011, de 9 de marzo de 2011 por el organismo notificado AENOR en el control de producción de fábrica. Marcado CE. Según modelo

Elementos de unión entre módulos para conjuntos modulares, incorpora remates verticales, horizontales y suelo, así como aislamientos para cubierta

2.2.- SUELO:

Revestimiento de suelo vinílico homogéneo modelo Standard Plus de Tarkett o similar, espesor 1.5 mm. en rollo antiestático permanente menor que 2 Kv., reacción al fuego de Bfl s1. Color estándar, gris claro.

Clasificación UPEC U4P3.

2.3.- CUBIERTA:

Cerramiento machihembrado de cubierta en Panel sándwich grecado en 30mm de espesor, de espuma de poliuretano. Reacción al fuego Cs3d0.

2.4.- CERRAMIENTO FACHADA:

Cerramiento machihembrado en panel sándwich en 40mm de espesor. Compuesto por 2 chapas micronervadas de 0,4mm de acero galvanizado prelacado en color blanco por ambas caras y aislamiento intermedio de espuma de poliuretano (PUR). Densidad media 40 kg/m³. Reacción al fuego Cs3d0

2.5.- TABIQUERÍA Y CARPINTERÍA:

Tabiquería interior en panel sándwich micronervado, de 40mm de espesor a 2.7m de altura.

CARPINTERÍA EXTERIOR

- 3 ventanas de aluminio lacado blanco, una hoja abatible, de medidas 970x400mm con vidrio carglás de 4 mm y reja de aluminio de protección.
- 1 puerta de aluminio lacado blanco con panel sándwich incorporado, cerradura y manilla. Medidas 910x2030 mm.

CARPINTERÍA INTERIOR

- Tabiquería interior en panel sándwich micronervado de 40mm de espesor a 2,70m de altura. Formación de espacios diferenciados:
 - o 4 cabinas de duchas
 - o 1 cabina de aseo
 - o Zona de cambiarse diferenciada de duchas y lavabos.



- 1 puerta sanitaria de aluminio lacado blanco, con manilla y condena libre/ocupado, de medidas 745x1600 mm.
- 1 puerta interior en aluminio lacado blanco, con pomo color negro, de medidas 750x2030 mm

2.6.- ELECTRICIDAD:

- 1 cuadro general con elementos magneto térmicos y diferenciales de protección contra contactos.
- Circuitos según demanda (usos varios, iluminación, aire acond, climat, + reserva en cuadro).
- 1 toma de tierra.
- 1 interruptor marca Legrand Niloe o similar.
- 2 toma de corriente de 16A 220V marca Legrand Niloe o similar.
- 1 interruptor estanco IP44 marca Legrand Niloe o similar.
- 2 toma de corriente de 16A 220V estanca IP44 marca Legrand Niloe o similar.
- 2 luminaria de superficie LED de 42W 4000K estanca IP65. Cuerpo y difusor en policarbonato.
- 2 luminaria LED 45 W modelo Arlus Alba o similar.
- Conducción legalizada libre de halógenos.
- Electricidad encastrada en los paneles de fachada o cubierta. Instalación provisional obra según B.T. (220 V 2 P)

Incluido: La instalación de acometida (40ml manguera en superficie) y realización de toma de tierra, con la posterior unión de todas las masas metálicas a dicha tierra.

2.7.- CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN:

Instalación de aparato de aire acondicionado tipo split inverter de potencia 3025/3277 Kcal/h, consumo eléctrico 1213/1088W. Con mando a distancia y bajo nivel sonoro. Incluido desagüe de condensados directamente en vertical desde la unidad exterior, colocada en piñón, hasta pie de módulo.

2.8.- FONTANERIA:

- 1 urinario de loza blanca, modelo Roca mini o similar.
- 1 inodoro completo en porcelana blanca con cisterna baja, entrada de agua y evacuación vertical (suelo), modelo Roca Zoom o similar.
- 4 platos de ducha de porcelana rectangular de 1000x700mm. Con grifo monomando, mango de ducha y flexo metálico.
- 2 espejo de 500x600 mm.
- 2 lavabo de porcelana con pedestal, color blanco, modelo Roca Zoom o similar. Grifo con agua fría y caliente.
- Toma para manguera de limpieza.



Previsión para la instalación de 2 conjuntos 300 litros de acumulación mediante Aerotermia de 300l de acumulación para cada uno de los vestuarios. (Preinstalación de tubería para su posterior instalación y conexionado). Previsión de espacio en el interior de la zona de duchas.

2.9.- CIMENTACION:

La base para el apoyo de las casetas es una solera de hormigón armado de 15cms de espesor. El proveedor preverá el apoyo de los módulos sobre la solera mediante elementos que faciliten su sustento y nivelación.


2.10.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN:

Puesta en obra mediante grúa o camión pluma dentro del recinto.
Ensamblado y montaje de los módulos en destino.




ANEXO I.LOCALIZACIÓN Y ESTADO ACTUAL ÁMBITO

La localización de prevé en la parcela 1 polígono 1 de Noain, suelo de titularidad municipal y uso deportivo, según el planeamiento vigente. Alberga el campo de Fútbol de Club Bidezarra.



ESQUEMA DE ACOMETIDAS EXISTENTES-IDENA.



UNIDAD GESTORA-ÁREA URBANISMO

