



FIRMADO POR

Sello electrónico del Ayuntamiento de Buñuel
05/07/2024 (según el firmante)



SELO

BUÑUEL
Registro de Entrada n.º 1405/2024
Copia auténtica
05/07/2024 9:38



SELO
Nº Salida en Registro: 250 / 2024
02/07/2024



Mancomunidad
de Aguas
del Moncayo

NIF: P3106353J

ADMINISTRACIÓN OFICINAS IB

Expediente 154894F

Recibida solicitud de informe del Ayuntamiento de Buñuel sobre los servicios que son competencia de esta Mancomunidad en relación al **Proyecto Básico de Ejecución de pavimentación del entorno de la Parroquia Santa Ana de Buñuel (Navarra)**, revisado el proyecto de junio de 2024 se señalan a continuación los siguientes aspectos:

Se contempla la renovación del pavimento en el entorno de la Parroquia Santa Ana con la instalación de una canaleta de drenaje a lo largo de la Travesía del Rosario, con conexión a la red de pluviales de la C/ Mayor según la Memoria.

No obstante señalar que según se observa en el plano P04 de Planta de Instalaciones se refleja conectar las pluviales a la red de saneamiento de Mancomunidad y no a la red de pluviales de la c/ Mayor, que no aparece reflejada en planos, y que discurre paralela a la red de saneamiento.

El proyecto contempla la nivelación de cercos, tapas y rejillas existentes en la calzada, a la nueva rasante, recrecido de arqueta con ladrillo perforado... Al respecto indicar que en los registros de abastecimiento y saneamiento en los que sea necesario recrecer la cota de rasante, ésta se realizará recreciendo la arqueta con hormigón HA-25, y para las tapas de registro de diámetro Ø 600 mm, D-400, se fijarán al hormigón mediante 4 spits Ø 12 mm, según normativa M.A.M.

Previo a la ejecución de las obras deberán ponerse en contacto con el personal de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo para el marcaje de las redes de abastecimiento y saneamiento. Los trabajos de excavación y relleno se realizarán avisando previamente y en presencia del personal de Mancomunidad para su vigilancia, y se deberá tener especial atención con estos servicios para que no se vean afectados.

En caso de dañar algunas de las acometidas, éstas se renovarán en toda su longitud. En cuanto a las canalizaciones de los servicios generales se valorará la forma de proceder a su reparación en función de los daños producidos. En todo caso, si fuera necesario la renovación de algunos servicios de abastecimiento y saneamiento estos se realizarán de acuerdo a la Normativa Técnica de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo.

Lo que se informa a los efectos oportunos.

Corella a la fecha de la firma electrónica.



MANCOMUNIDAD DE AGUAS DEL MONCAYO

Código Seguro de Verificación: DPCA AAFU 9QMX YMQN D3LD

Informe s/ Proyecto ejecución y pavimentación entorno Parroquia Santa Ana - SEFYCU 79789

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.aguasdelmoncayo.es/>

Pág. 1 de 1



BUÑUEL

Código Seguro de Verificación: 79AA AAUN HN7Q HURK 2ZEV

ES_AYUNTAMIENTO DE BUÑUEL_2024_C737MC001091720164294484

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://sedeelectronica.bunuel.es/>

Pág. 1 de 1