

CERTIFICACIÓN FINAL
REFORMA
EN GRADAS TEMPORALES DESMONTABLES
(REVISIÓN-1)

Solicitado por:

AYUNTAMIENTO DE FALCES
CIF: P31-10300E

VALENCIA
ZOROZA
FRANCISCO
JAVIER -
72671716L

Firmado
digitalmente por
VALENCIA ZOROZA
FRANCISCO JAVIER
- 72671716L
Fecha: 2025.01.29
14:09:19 +01'00'

Actividad a realizar:

Tribunas desmontables para su utilización en festejos populares

Emplazamiento:

Placeta de Maya
FALCES (Navarra)

Patxi Valencia Zoroza, Colegiado nº 1801 del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Navarra, con domicilio en C/ La Paz, 21 de Falces (Navarra), con D.N.I. 72.671.716 L, en calidad de Técnico Redactor de la memoria técnica de reforma de tribunas desmontables de uso temporal para espectáculos propiedad del Ayuntamiento de Falces.

CERTIFICACIÓN FINAL:

Cantidad	Descripción	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1 Ud	Suministro y colocación de Escenario homologado GUIL con declaración de conformidad, conformado en madera y aluminio, por 15 tarimas de 2 m x 1 m x 0,80 m tablero de madera de abedul fenólico con perfiles de aluminio, patas regulables en altura, accesorios, y escaleras de acceso	8.400,34 €/Ud	8.400,34 €
23,4 m2	Suministro y colocación de Chapa perforada de acero S-275 JR de 1 mm de espesor preparada para exterior, Colocada en fachada de unión entre las gradass, y los módulos de escenario pintada con dos manos de pintura tipo oxirón, perfectamente colocada sobre estructura existente de gradass. Con elementos añadidos si fuese necesario que la hagan desmontable para el posterior almacenamiento y montaje. Se incluye estructura auxiliar , elementos de montaje, y medidas de seguridad.	69,64 €/m2	1.629,61 €

140 m2	Suministro y colocación de Chapa prelacada de acero conformado en frío de 0,6 mm de espesor perforada preparada para exterior, Ancho útil 1100 mm y longitudes variables. Acero conforme a norma EN 10346. Marcado CE acorde a EN 14782 Colocada en paramentos verticales de las gradas. Tipo de chapa Teczone TZ 30 perfectamente colocada. Se incluyen los elementos estructurales que la hagan desmontable para el posterior almacenamiento y montaje. Se incluye estructura auxiliar , elementos de montaje, y medidas de seguridad con carretilla elevadora y medidas de seguridad para trabajos en altura. Se incluye también los remates perimetrales, esquineras, y remates de goterón. Todo ello colocado sobre estructura actual de gradas.	38,56 €/m2	5.398,50 €
7 Ud	Fabricación, Suministro y colocación de articulaciones de unión entre Escenario homologado GUIL y gradas. Realizado con pletinas de acero de calidad S-275 JR , de 290X100X10 con varillas de acero cincado de M.12, se incluye el taladrado de la chapa de las gradas. Todo ello fabricado y montado según detalles constructivos de los planos 13 y 14.	57,90 €/Ud	405,34 €
22 m2	Suministro y colacción de Panel fenólico antideslizante preparada para exterior, colcado sobre los módulos de escenario evitando huecos, en cumplimiento del CTE DB-SU totalmente colocado, incluso remates de unión si fuese necesario.	174,54 €/m2	3.840 €

Total presupuesto reforma de gradas..... 19.673,79 €

IVA (21 %)..... 4.131,49 €

TOTAL presupuesto reforma..... 23.805,28 €

Certifican el Ingeniero Técnico Industrial Patxi Valencia Zoroza y la Alcaldesa de Falces Gloria Olcoz.

15804971S
GLORIA
OLCOZ (R:
P3110300E)

Firmado digitalmente por 15804971S
GLORIA OLCOZ (R: P3110300E)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Ref:GOB_NAVARRA/
GOB_NAVARRA0059/PUESTO
1/21172/21062023084643,
serialNumber=IDCES-15804971S,
givenName=GLORIA, sn=OLCOZ
LUIS, cn=15804971S GLORIA OLCOZ
(R: P3110300E), 2.5.4.97=VATES-
P3110300E, o=AYUNTAMIENTO DE
FALCES, c=ES
Fecha: 2025.01.29 14:27:09 +01'00'

Falces, Diciembre de 2024

Fdo: Gloria Olcoz (Alcaldesa)

Falces, Diciembre de 2024

Fdo.: Patxi Valencia Zoroza
(I.T.I. Colegiado nº 1801)