




KREAN, S.COOP.




INFORME • TXOSTENA

**PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN LA
TRAVESÍA KARRIKA NAGUSIA DE ALMANDOZ, T.M.
DE BAZTAN
BAZTANGO UDEALERRIAN, ALMANDOZKO KARRIKA
NAGUSIA ZEHARBIDEAREN SAREAK ETA ZOLA
BERRITZEKO**

Promotor • Sustatzailea
**AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
BAZTANGO UDALA**

Fecha • Data
Diciembre 2024 Abendua

Autor • Eqilea
Daniel Apellániz de la Fuente
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos





Índice • Aurkibidea

- 1. ANTECEDENTES**
- 2. OBJETO DEL INFORME**
- 3. RESPUESTA AL INFORME**
- 4. CONCLUSIÓN**

1. ANTECEDENTES

A petición del Ayuntamiento de Baztan, en agosto de 2023, KREAN, S.Coop redactó el proyecto cuyo título es "PAVIMENTACIÓN Y RENOVACIÓN DE REDES EN LA TRAVESÍA KARRIKA NAGUSIA DE ALMANDOZ, T.M. DE BAZTAN".

El Ayuntamiento de Baztan ha sacado a licitación la adjudicación de las obras de dicho proyecto, previéndose el inicio de estas a finales de febrero de 2025.

2. OBJETO DEL INFORME

En el proyecto realizado en agosto de 2023, se propone un plazo de **CUATRO (4) MESES** a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo.

No obstante, previéndose el inicio de las obras a finales de febrero de 2025, dicho plazo se estima insuficiente.

3. ESTIMACIÓN DE PLAZO

Con el inicio de las obras a finales de invierno, en febrero de 2025, se tienen diversos condicionantes externos a tener en cuenta en el plazo de ejecución de las obras:

- Climatológica: junto con noviembre, abril y mayo son los meses donde mayores precipitaciones se registran en Baztan. Además, las precipitaciones suelen mantenerse de forma continuada durante estos meses. Este condicionante supondrá un desempeño de todas las labores previstas más lento.
- Días no laborables: la obra coincidirá con los días vacacionales de Semana Santa, así como el día del trabajador.

Además, en la actualidad se tienen los siguientes condicionantes:

- Rotura de Stock: en la actualidad diversos materiales necesarios para la ejecución de la obra se encuentran fuera de stock, siendo necesario un mayor periodo de tiempo para su aprovisionamiento. Este punto se entiende crítico para la ejecución de diversas unidades de obra, por lo que supondrá un aumento del plazo de ejecución.

A la vista de los condicionantes externos y las características técnicas de las obras proyectadas, se propone un plazo de **SEIS Y MEDIO (6,5) MESES** a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo.

4. CONCLUSIÓN

Con este documento se considera justificado la solicitud y eleva al Ayuntamiento de Baztan para su análisis y aprobación si así lo considera oportuno.

Burlada, diciembre 2024 • 2024-ko abendua

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Daniel Apellániz de la Fuente