NUEVO CIERRE DE PARCELA EN EL LÍMITE NORTE
CENTRO PSICOGERIÁTRICO SAN FRANCISCO JAVIER

		SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08
DEMOLICIONES Y DESMONTAJES	27.752,15 €								
	100,00%	25,00%	25,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		6.938,04 €	6.938,04 €	13.876,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
HORMIGONES Y VALLADO	101.313,00 €								
	100,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%
		0,00 €	0,00 €	20.262,60 €	20.262,60 €	20.262,60 €	20.262,60 €	20.262,60 €	0,00 €
JARDINERÍA Y PAVIMENTOS	15.329,00 €								
	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.065,80 €	3.065,80 €	3.065,80 €	3.065,80 €	3.065,80 €
GESTIÓN DE RESIDUOS	3.650,00 €								
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		456,25 €	456,25 €	456,25 €	456,25 €	456,25 €	456,25 €	456,25 €	456,25 €
CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	2.155,91 €								
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		269,49 €	269,49 €	269,49 €	269,49 €	269,49 €	269,49 €	269,49 €	269,49 €
SEGURIDAD Y SALUD	1.605,00 €								
	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%
		200,63 €	200,63 €	200,63 €	200,63 €	200,63 €	200,63 €	200,63 €	200,63 €

	TOTAL	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	151.805,06 €	7.864,40 €	7.864,40 €	35.065,04 €	24.254,76 €	24.254,76 €	24.254,76 €	24.254,76 €	3.992,16 €
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (15% DE GG+BI)	174.575,82 €	9.044,06 €	9.044,06 €	40.324,79 €	27.892,98 €	27.892,98 €	27.892,98 €	27.892,98 €	4.590,99 €
TOTAL PRESUPUESTO CON IVA (21%)	211.236,74 €	10.943,31 €	10.943,31 €	48.793,00 €	33.750,50 €	33.750,50 €	33.750,50 €	33.750,50 €	5.555,10 €

Pamplona, julio de 2026
LOS ARQUITECTOS

Daniel Galar Irurre / Josecho Vélaz Ballesteros / Javier Gil Ayesa
Col. COAVN 3605 / Col. COAVN 2549 / Col. COAVN 5003